


Monclova, Coahuila, a 07 de Febrero del 2014

SGAF-001-2014

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAH.
PRESIDENTE:
DIP. Y LIC. ELISEO MENDOZA BERRUETO**


De acuerdo a la nueva Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 12 de Febrero del 2013, y para dar cumplimiento al Título Segundo, Capítulo Primero, Sección Primera en el artículo 18 Fracciones 1,2 y 3 de la mencionada Ley. Adjunto le envío Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al Cuarto Trimestre del 2013, que comprende del 1º de Octubre al 31 de Diciembre del 2013, firmado por el Presidente del Consejo de Administración del Organismo, el Lic. Gerardo Garcia Castillo y el Gerente del mismo Ing. Mario Eduardo Zamudio Miechielsen; en forma impresa y en archivo electrónico.

Sin más por el momento quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.



10-6315

ATENTAMENTE:



**ING. MARIO EDUARDO ZAMUDIO MIECHIELSEN
GERENTE.**



PODER LEGISLATIVO
AUDITORIA SUPERIOR
del Estado de Coahuila
Monclova, Coahuila

c.c.p. DIP. Victor Manuel Zamora Rodriguez

c.c.p. C. P. C. José Armando Plata Sandoval
c.c.p. Lic. Gerardo Garcia Castillo
c.c.p. Lic. Amador Moreno López
c.c.p. Archivo.

Coordinador de la Comisión de Hacienda y Cuenta
Publica del H. Congreso del Estado.
Auditor Superior del Estado de Coah.
Presidente Municipal de Monclova, Coah.
Presidente Municipal de Cd. Frontera, Coah.

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

CUARTO TRIMESTRE DEL 2013
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

- 1.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERAL AL 31 DE DICIEMBRE
- 2.- BALANZA DE COMPROBACION CON MOVIMIENTOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE Y ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE
- 3.- ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE
- 4.- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS, ACUMULADO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE
- 5.- DEUDA PUBLICA **NO SE CUENTA CON DEUDA PUBLICA**
- 6.- FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS AL CIERRE DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE CON PRESUPUESTO
- 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CON BASE EN LOS INDICADORES ESTRATEGICOS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO
- 8.- LOS PROCESOS CONCLUIDOS
- 9.- DECLARATORIA DE LOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INDEPENDIENTES

Congreso del Estado de Coahuila
Oficialía Mayor

07 FEB 2014

RECIBIDO

PODER LEGISLATIVO
AUDITORIA SUPERIOR
del Estado de Coahuila
Oficialía de Partes

07 FEB 2014

Cópie _____ Original _____ Cédula _____
Anexo al _____ Oficio _____ Carta _____
Otros _____

La Oficina Superior del Estado de Coahuila se obliga a verificar que la
Distribución de los expedientes administrativos se efectúe con el procedimiento.

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ACTIVOS

CUENTAS DE BALANCE
ACTIVOS SIMAS

DE ADMINISTRACION

CAJA	\$	439,052.00
BANCOS		1,234,962.00
INVERSIONES		14,195,900.00
		<u>15,870,914.00</u>

CUENTAS POR COBRAR	\$	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR		0.00
DEUDORES DIVERSOS		2,221,671.00
ALMACEN		5,356,655.00
ANTICIPO A PROVEEDORES		346,084.00
ANTICIPOS A CONTRATISTAS Y DESTAJISTAS		0.00
IMPUESTOS ACREDITABLES		8,108,779.00
DEPOSITOS EN GARANTIA		315,681.00
IVA POR COBRAR		0.00
REZAGOS		0.00
CUENTAS POR COBRAR ESTADO		0.00

DE ERARIO

INVERSION EN VALORES	\$	0.00
----------------------	----	------

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

NOBRE DE LA CUENTA	ACTIVOS	PASIVO Y PATRIMONIO
DE INVENTARIO		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 204,403,014.00	
REVALUACION DEL ACTIVO FIJO	0.00	
ACTIVO DIFERIDO	704,801.00	
SUMA DE ACTIVOS	\$ 237,327,609.00	
PASIVO		
PROVEEDORES		\$ 3,513,722.00
ACREEDORES DIVERSOS		4,417,776.00
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR		11,638,234.00
IVA POR PAGAR		852,125.00
PRESTAMOS A CORTO PLAZO		0.00
ANTICIPO A CLIENTES		0.00
PROVISION AGUINALDOS OBREROS Y EMPLEADOS		0.00
FONDO PARA GRATIFICACION ANUAL		0.00
PRESTAMOS A LARGO PLAZO		0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00
INDMNIZACIONES CONTINGENTES POR PAGAR		44,273,663.00
SAR		0.00
ACTUALIZACION Y RECARGOS SAR		0.00

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013


NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVOS	PASIVO Y PATRIMONIO
SUMA PASIVO Y D.P.		\$ <u>64,696,719.00</u>
CUENTAS DE PATRIMONIO		
PATRIMONIO		\$ 7,663,696.00
APORTACIONES		76,255,612.00
SUPERAVIT POR REVALUACION		147,186.00
RESERVAS		0.00
SUPERAVIT PROCDER		89,408,278.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-14,111,164.00
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>13,279,259.00</u>
SUMA PASIVO Y D.E. Y PATRIMONIO		<u>237,327,609.00</u>
SUMAS IGUALES DE ACTIVOS Y DE PASIVOS	\$ <u>237,327,609.00</u>	\$ <u>237,327,609.00</u>



LIC. GERARDO GARCIA CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. MARIO EDUARDO ZAMUDIO MICHIELSEN
GERENTE



C.F. JESUS T. MESON HARO
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA COAHUILA
BALANZA DE COMPROBACION AL 31-DICIEMBRE-2023

CONCEPTO	SALDOS INICIALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO DEL PERIODO	ACUMULADO ANUAL
DEBITOS POR PAGAR CANCELADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEBITOS DE CLIENTES PSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEBITACION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEBITO RECIBIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEBITOS CHEQUES DEVUELTOS	0.00	-23,423.46	-45,164.00	-11,040.30	-30,703.60	-44,347.21	-35,247.70	-73,271.62	-40,500.00	-18,323.22	-57,107.15	-24,878.22	-193,607.84	-735,576.72	-729,372.72
DEBITOS POR COBRAR DOCUMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEBITACION DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	220,301.43	-2,442.84	-7,079.30	-1,000,000.00	-81,484.42	14,676.18	35,412.21	-356,471.30	-60,804.58	-16,050.00	311,716.25	19,602.35	-1,411,000.51	-1,411,000.51
DEBITACION DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEBITOS ANTECIPADOS RECIBIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEBITOS DE IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEBITOS CANCELADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


CP. BERNARDO GARCIA GARCIA
 PRESIDENTE MUNICIPIO


CP. MARIO EDUARDO ZAVUJO MICHELSEN
 GERENTE


CP. JESUS T. MESONERO
 SUBGERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA
ESTADO DE ACTIVIDADES
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

INGRESOS	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3ER. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE	ACUMULADO
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	21,501,261.00	24,410,251.00	25,587,113.00	24,369,555.00	97,268,160.00
INGRESOS POR SERVICIOS DE DRENAJE	5,346,875.00	5,948,464.00	6,820,392.00	7,352,467.00	25,668,168.00
INGRESOS POR REZAGOS	11,869,075.00	12,219,871.00	11,085,445.00	12,373,865.00	47,248,257.00
AGUA RESIDUAL	2,740.00	1,353,214.00	2,374,403.00	3,726,303.00	7,456,660.00
SANEAMIENTO	471,551.00	605,557.00	1,242,446.00	894,288.00	3,213,842.00
HIDRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESO POR CONTRATACION	781,182.00	549,135.00	652,595.00	1,048,377.00	3,031,289.00
INGRESO POR RECONEXIONES	744,941.00	1,049,295.00	1,008,357.00	882,346.00	3,664,940.00
SERVICIOS DIVERSOS	58,299.00	170,171.00	883,957.00	42,621.00	1,155,048.00
INGRESOS VARIOS	2,693,880.00	2,248,545.00	2,615,532.00	2,585,721.00	10,143,681.00
BCNIFICACIONES	-2,955,767.00	-2,884,457.00	-3,232,495.00	-3,270,808.00	-12,344,527.00
TOTAL DE INGRESOS	40,213,037.00	46,676,050.00	60,237,745.00	50,584,735.00	186,705,568.00
GASTOS DE OPERACION					
SERVICIOS PERSONALES	23,131,095.00	23,938,897.00	23,866,814.00	24,533,396.00	94,670,203.00
SERVICIOS GENERALES	12,312,270.00	13,883,508.00	14,362,612.00	14,999,498.00	55,657,888.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,645,955.00	2,448,542.00	2,390,254.00	2,864,121.00	9,848,855.00
GASTOS ORG. ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS FINANCIEROS	33,799.00	95,560.00	43,548.00	67,880.00	230,888.00
OTROS GASTOS	159.00	4,398.00	0.00	1,721.00	6,279.00
DEPRECIACION	3,803,864.00	3,817,370.00	3,428,959.00	3,670,933.00	13,121,156.00
AMORTIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS NO DEDUCIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE COSTOS	40,627,155.00	43,386,276.00	43,292,216.00	46,227,649.00	173,435,299.00
UTILIDAD (DEFICIT) DE OPERACION	-314,119.00	2,281,774.00	6,945,527.00	4,357,087.00	13,270,269.00


 LIC. GERARDO GARCIA BASTILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ING. MARIO EDUARDO ZAMUDIO MIECHIELSEN
 GERENTE


 C.P. JESUS T. MESON HARO
 SUBGERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MOXCOLOVA Y FRONTERA, COAHUILA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

CONCEPTOS	1ER. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3ER. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE	ACUMULADO
INGRESOS					
PROPIOS:					
SALDO ANTERIOR EN BANCOS	5,834,545.00	6,023,614.00	8,168,616.00	9,248,325.00	5,834,545.00
INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$ 21,301,261.00	24,410,261.00	26,657,113.00	24,269,665.00	97,268,180.00
INGRESOS POR SERVICIOS DE DRENAJE	6,346,575.00	5,048,464.00	6,620,362.00	7,952,467.00	26,268,180.00
INGRESOS POR REZAGOS	11,666,275.00	12,219,871.00	11,056,445.00	12,973,861.00	47,248,267.00
AGUA RESIDUAL	2,740.00	1,359,214.00	2,374,403.00	3,726,303.00	7,486,860.00
SANEAMIENTO	471,551.00	806,557.00	1,242,445.00	894,263.00	3,213,812.00
HIDRANTES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR CONTRATACION	781,162.00	849,135.00	622,595.00	1,048,377.00	3,601,269.00
INGRESOS POR RECONEXIONES	744,941.00	1,049,298.00	1,028,257.00	882,346.00	3,604,940.00
SERVICIOS DIVERSOS	55,259.00	170,171.00	543,857.00	42,621.00	1,156,648.00
INGRESOS VARIOS	2,693,650.00	2,245,648.00	2,815,632.00	2,585,721.00	10,149,651.00
BONIFICACIONES	-2,965,767.00	-2,684,457.00	-3,232,495.00	-3,270,638.00	-12,944,627.00
TOTAL DE INGRESOS PROPIOS	\$ 40,213,237.00	45,672,080.00	50,237,745.00	61,584,736.00	188,706,698.00
ANTICIPO DE USUARIOS Y DOCUMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES	3,023,854.00	3,217,370.00	3,428,989.00	3,670,935.00	13,121,136.00
APORTACIONES PATME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES PRODDER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEVOLUCION DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	15,134,501.00	15,134,501.00
APORTACIONES (DONATIVOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS	\$ 43,216,901.00	48,889,420.00	63,666,734.00	69,390,526.00	214,901,575.00

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

CONCEPTOS	1 ER TRIMESTRE	2a TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4a TRIMESTRE	ACUMULADO
EGRESOS					
PROPIOS:					
EGRESOS DEL PERSONAL	\$ 23,131,285.00	23,938,897.00	23,060,814.00	24,513,290.00	94,670,286.00
EGRESOS GENERALES	17,356,060.00	16,449,379.00	20,225,404.00	21,659,250.00	75,755,099.00
TOTAL DE EGRESOS PROPIOS	\$ 40,487,345.00	40,388,276.00	43,286,218.00	46,172,540.00	170,334,389.00
APALANCAMIENTO EN PASIVOS Y OTROS	-5,499,772.00	-4,947,290.00	2,294,405.44	-1,380,636.12	-9,533,302.77
INDICACIONES EN EL PATRIV. REC. GOB.	-5,295,558.00	-2,540,889.53	1,837,350.38	3,224,116.10	-2,714,572.26
INDICACIONES EN EL PATRIV. REC. PROPIOS	11,038,500.00	12,542,527.92	5,359,045.18	14,577,904.93	43,718,378.03
PAGO PRESTAMOS SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS	\$ 41,027,592.00	45,542,814.00	62,687,622.00	62,767,834.00	204,925,264.00
SALDO FINAL EN BANCOS	\$ 8,023,914.00	8,195,616.00	9,241,328.00	15,870,914.00	15,870,914.00

ING. GERARDO GARCÍA CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. MARIO EDUARDO ZAMUDIO MICHIELSEN
GERENTE

C. P. JESUS T. MESON HARO
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA

ESTADO DE INGRESOS PRESUPUESTAL

CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL 4o. TRIMESTRE 2013

DEL TRIMESTRE				CONCEPTO	ACUMULADO				
EJERCIDO	PRESUPUESTADO	VARIACION	%		EJERCIDO	PRESUPUESTADO	VARIACION	%	
24,366,666.00	49,889,738.00	-25,523,073.00	-51.15	4101000	Servicios de Agua	87,268,180.00	167,399,888.00	-80,131,708.00	-48.10
7,952,467.00	0.00	7,952,467.00	0.00	4102000	Servicios de Drenaje	25,868,188.00	0.00	25,868,188.00	0.00
12,373,888.00	0.00	12,373,888.00	0.00	4103000	Ingresos por Retagos	47,248,257.00	0.00	47,248,257.00	0.00
3,725,303.00	4,019,152.00	-292,849.00	-7.29	4105000	Agua Residual	7,456,680.00	16,376,638.00	-8,919,958.00	-53.82
894,288.00	0.00	894,288.00	0.00	4105000	Saneamiento	3,213,842.00	0.00	3,213,842.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		Hidrantes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
1,048,377.00	0.00	1,048,377.00	0.00	4107000	Ingresos por Contratación	3,031,289.00	0.00	3,031,289.00	0.00
862,348.00	0.00	862,348.00	0.00	4108000	Ingresos por Reconexión	3,664,940.00	0.00	3,664,940.00	0.00
42,821.00	0.00	42,821.00	0.00	4109000	Servicios Diversos	1,155,048.00	0.00	1,155,048.00	0.00
2,885,721.00	800,000.00	1,885,721.00	230.95	420-430	Ingresos Varios	10,143,681.00	2,400,000.00	7,743,681.00	322.60
-3,279,808.00	-4,430,000.00	1,129,192.00	-26.66	4600000	Bonificaciones	-12,344,327.00	-16,550,000.00	4,205,673.00	-25.41
50,584,736.00	50,108,860.00	475,876.00	0.95		TOTAL DE INGRESOS	186,705,568.00	189,326,607.00	-2,621,039.00	-1.38


LIC. GERARDO GARCÍA CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. MARIO EDUARDO ZAMUDIO MICHIELSEN
GERENTE


C.P. JESÚS T. MESON HARO
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA COAHUILA

ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTAL

CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL 4o. TRIMESTRE 2013

DEL TRIMESTRE				CONCEPTO	ACUMULADO				
EJERCIDO	PRESUPUESTADO	VARIACION	%		EJERCIDO	PRESUPUESTADO	VARIACION	%	
46,227,649.00	46,863,844.00	5,363,755.00	13.13	EGRESOS:					
				SIMAS					
24,533,396.00	23,841,105.00	892,291.00	3.77	5100000	SERVICIOS PERSONALES	84,670,203.00	95,559,196.00	-889,993.00	-0.93
14,999,486.00	13,862,809.00	1,046,690.00	7.50	5200000	SERVICIOS GENERALES	55,667,888.00	54,064,020.00	1,493,868.00	2.76
2,964,121.00	129,231.00	2,843,890.00	2,365.36	5300000	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,845,885.00	11,474,703.00	-1,628,818.00	-14.17
0.00	0.00	0.00	0.00		GASTOS ORG. ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
57,990.00	100,000.00	-42,020.00	-42.02	5400000	GASTOS FINANCIEROS	230,568.00	400,000.00	-169,432.00	-42.28
1,721.00	50,000.00	-48,279.00	-96.55	5700000	OTROS GASTOS	6,279.00	200,000.00	-193,721.00	-96.86
3,670,933.00	3,000,000.00	670,933.00	22.36	5500000	DEPRECIACIONES	13,121,156.00	12,000,000.00	1,121,156.00	9.34
0.00	0.00	0.00	0.00	5600000	AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		GASTOS NO DEDUCIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00


 LIC. GERARDO GARCÍA CASTILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ING. MARIO EDUARDO ZAMUDIO MECHELSEN
 GERENTE


 C.P. JESÚS T. MESÓN HARO
 SUBGERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INFORME CAPITULO INVERSION PUBLICA

EJERCICIO FISCAL 2013

S I M A S OBRAS EN PROCESO 4TO. TRIMESTRE

TOTAL DE OBRAS Y/O ACCIONES 13.00

FONDO	Nº DE OBRA O Nº DE APROBACION	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UBICACION	DIRECCION O DEPARTAMENTO QUE EJECUTA	EMPRESA Y/O PROVEEDOR	MONTO APROBADO (SEGUN OFICIO)	MONTO CONTRATADO CIVIL (SEGUN PRESUPUESTO GANONER)	CONTRIBUCION ADICIONAL (SI LO HAY)	CONTRIBUTO MAS CONTRIBUCION	MONTODIARIO DE ADJUDICACION	ANTICIPO		ESTIMACION Nº 1		ESTIMACION Nº 2		ESTIMACION Nº 3.		ESTIMACION Nº 4.		ESTIMACION Nº 5.		ESTIMACION Nº 6.		ESTIMACION Nº 7.		ESTIMACION Nº 8.		ESTIMACION Nº 9.		ESTADO DE LA OBRA	ESTADO DE LA OBRA										
											MONTO CIVIL	MONTO DE ESTIMACION CIVIL	AMORTIZACION DE ANTICIPO	MONTO DE ESTIMACION CIVIL	AMORTIZACION DE ANTICIPO	MONTO DE ESTIMACION CIVIL	AMORTIZACION DE ANTICIPO	MONTO DE ESTIMACION CIVIL	AMORTIZACION DE ANTICIPO	MONTO DE ESTIMACION CIVIL	AMORTIZACION DE ANTICIPO	MONTO DE ESTIMACION CIVIL	AMORTIZACION DE ANTICIPO	MONTO DE ESTIMACION CIVIL	AMORTIZACION DE ANTICIPO	MONTO DE ESTIMACION CIVIL	AMORTIZACION DE ANTICIPO	MONTO DE ESTIMACION CIVIL	AMORTIZACION DE ANTICIPO	MONTO DE ESTIMACION CIVIL		AMORTIZACION DE ANTICIPO	MONTO DE ESTIMACION CIVIL	AMORTIZACION DE ANTICIPO	MONTO DE ESTIMACION CIVIL	AMORTIZACION DE ANTICIPO	PAGO ACUMULADO		ABORTIZACION ANTICIPO			
																																					MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%
PRODDER	12-20-014	REPOSICION DE ATARJEAS Y 44 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE ALDAMA ENTRE CUARENTA Y JUNIO DE LA ZONA CENTRO	MONCLOVA	AREA TECNICA	ERVEY ALVAREZ HUERTA	\$ 379,087.80	\$ 379,087.80					\$ 163,790.54	\$ 175,344.47																						\$ 336,135.01	89.70%	\$ 38,952.79	\$ -	\$ -	ND/0%		
PROGRIEAR	12-20-001	REPOSICION DE SUBCOLECTOR LINEA MANRIERA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE MATACOROS ENTRE MACTEZAN Y PRIVADA MATAMOROS DE LA COLONIA EL PUEBLO	MONCLOVA	AREA TECNICA	IBCO S A DE CV	\$ 2,859,888.16	\$ 18,600.00	\$ 2,878,488.16				\$ 857,968.45	\$ 1,033,424.73	\$ 442,895.32	\$ 546,651.90	\$ 234,279.39	\$ -	\$ 421,845.00	\$ 180,790.74																	\$ 2,859,888.17	99.36%	\$ 18,558.99	\$ 857,966.45	\$ -	100.00%	
PROPIOS	13-10-100	REPOSICION DE 9,000 M2 DE BANGUETA PARA DIVERSOS SECTORES	MONCLOVA FRONTERA	AREA TECNICA	VICTOR ENRIQUE OHTIBEROS DELGADO	\$ 1,545,189.80	\$ 1,545,189.80					\$ 463,556.00	\$ 151,428.58	\$ 55,948.52																					\$ 514,985.48	33.00%	\$ 930,204.34	\$ 55,948.52	\$ 407,610.36	12.07%		
PROPIOS	13-10-102	RELLENO DE 700 (SETECIENTOS) METROS CUBICOS EN ZANJAS Y COMPACTADO AL 80% (OCHENTA Y CINCO PORCIENTO) PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO Y 900 (NOVECIENTOS) METROS CUBICOS DE ACHREO 10% (PRIMER KILOMETRO) DE MATERIALES PIETROS ZONA URBANA, TRAMITO NORMAL INCLUIRE CARGA Y ACARREO CON MAQUINA O A MANO, PARA DIVERSOS SECTORES	MONCLOVA FRONTERA	AREA TECNICA	VICTOR ENRIQUE OHTIBEROS DELGADO	\$ 152,283.64	\$ 152,283.64					\$ 45,685.09	\$ 47,835.86	\$ 17,710.29																					\$ 93,620.95	61.48%	\$ 58,852.69	\$ 17,710.29	\$ 27,974.80	38.77%		
PRODDER	13-20-011	CONSTRUCCION DE CAMB DE OPERACION DE VALVULAS (DOS) DE TIPO 2, 2 (DOS) DE TIPO 3, SICHUQUENTA Y TRES DE TIPO 4 Y ED (SESENTA Y TRES) DE TIPO 7, PARA DIVERSOS SECTORES DE LAS CIUDADES	MONCLOVA FRONTERA	AREA TECNICA	ERVEY ALVAREZ HUERTA	\$ 2,725,067.01	\$ 2,725,067.01					\$ 817,520.10	\$ 501,873.66	\$ 215,131.58																						\$ 1,319,493.76	48.42%	\$ 1,405,573.25	\$ 215,131.58	\$ 602,388.52	25.32%	
PRODDER	13-20-016	REPOSICION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y 52 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE ALDAMA ENTRE HDALGO Y CUARENTA Y CINCO EL PUEBLO	MONCLOVA	AREA TECNICA	ERVEY ALVAREZ HUERTA	\$ 1,119,852.75	\$ 1,119,852.75					\$ 335,355.83	\$ 287,288.06	\$ 127,315.31	\$ 374,683.67	\$ 150,583.00																				\$ 1,007,718.56	89.99%	\$ 112,134.19	\$ 287,288.31	\$ 48,051.92	85.79%	
PRODDER	13-20-044	CONSTRUCCION DE CAJETA EN POZO SAN JOSE Y REHABILITACION CAJETAS EN LOS POZOS MONCLOVA 1 Y MONCLOVA 2	MONCLOVA	AREA TECNICA	ERVEY ALVAREZ HUERTA	\$ 370,837.56	\$ 370,837.56					\$ 111,191.27																								\$ 111,191.27	30.00%	\$ 259,446.29	\$ -	\$ 111,191.27	0.00%	
PROPIOS	13-10-112	CONSTRUCCION DE COMEDOR, VESTIBULO, AREA DE READERIA, BANCOS Y FUNDACION EN AREA DE ESTACIONAMIENTO EN INSTALACIONES DE BOMBA UBICADO EN LA COLONIA OBRERA SUR	MONCLOVA	AREA TECNICA	ERVEY ALVAREZ HUERTA	\$ 2,164,105.15	\$ 2,164,105.15					\$ 649,231.55	\$ 525,910.41	\$ 225,004.49																							\$ 1,174,241.96	54.26%	\$ 989,863.19	\$ 225,004.48	\$ 424,227.09	34.96%
PROPIOS	13-10-112	REPOSICION DE DRENAJE CON TUBERIA DE PVC ALDARILLADO DE DIAMETROS 400 (CUATROCIENTOS) METROS LINEALES DE 200 (DOSCIENTOS) MILIMETROS DE DIAMETRO 200 (DOSCIENTOS) METROS LINEALES DE 200 (DOSCIENTOS) MILIMETROS DE DIAMETRO Y 150 (CIENTO CINCUENTA) METROS LINEALES DE 400 (CUATROCIENTOS) MILIMETROS DE DIAMETRO, PARA LA ZONA URBANA	MONCLOVA FRONTERA	AREA TECNICA	CONSTRUCTORA ARRENDADORA Y DOMICILIADORA WILLIAMSON S.A DE CV	\$ 2,045,797.94	\$ 2,045,797.94					\$ 174,543.94																								\$ 174,543.94	8.53%	\$ 1,871,254.00	\$ -	\$ -	ND/0%	
PRODDER	13-20-041	REPOSICION DE SUBCOLECTOR EN CALLE PROL DE LA CRUZ ENTRE MONTEHAYOR Y TAMES SILLER RH FRONTERA/DEPTO LA PALMA	FRONTERA	AREA TECNICA	VICTOR ENRIQUE OHTIBEROS DELGADO	\$ 471,284.95	\$ 471,284.95					\$ 80,851.08	\$ 204,899.22	\$ 44,180.65																						\$ 285,899.20	60.66%	\$ 185,425.65	\$ 44,180.65	\$ 36,680.43	54.64%	
PRODDER	13-20-047	CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR EN AVENIDA CONSTITUCION DEL FUENTE BOULEVARD PARE A SITIO PROYECTO PARA CONSTRUCCION DEL CIRCULO DE RECREO	MONCLOVA	AREA TECNICA	ERVEY ALVAREZ HUERTA	\$ 347,668.09	\$ 347,668.09																													\$ -	0.00%	\$ 347,668.09	\$ -	\$ -	ND/0%	
PRODDER	13-20-049	REPOSICION DE SUBCOLECTOR EN AVENIDA CONSTITUCION ENTRE MIGUEL BLANCO Y JESUS SABEDA EN LA ZONA CENTRO	MONCLOVA	AREA TECNICA	IBCO S A DE CV	\$ 414,787.20	\$ 414,787.20					\$ 124,430.16	\$ 159,953.73	\$ 68,551.60																						\$ 284,383.88	68.56%	\$ 130,383.31	\$ 68,551.60	\$ 55,878.56	55.00%	
PRODDER	13-20-049	REPOSICION DE ATARJEAS EN BLVD. FCO I. MANDERO ENTRE BRAVO Y MATAMOROS DE LA ZONA CENTRO	MONCLOVA	AREA TECNICA	MATERIALES Y FLETES IBCO S A DE CV	\$ 279,366.16	\$ 279,366.16					\$ 83,808.05																								\$ 83,808.05	30.00%	\$ 195,558.11	\$ -	\$ 83,808.05	0.00%	
						\$ 14,877,930.01	\$ 18,580.00	\$ 14,896,510.01				\$ 5,579,266.46	\$ 3,200,128.73	\$ 1,190,726.73	\$ 1,095,080.04	\$ 394,802.30	\$ 471,845.89	\$ 180,790.74	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,348,870.32	\$ 6,543,919.69	\$ 1,777,389.89	\$ 1,797,895.60					

LIC. GONZALO MARCA CASTILLO
DIRECTOR GENERAL

ING. BRUNO EDUARDO ZAMUDIO REICHELEN
GERENTE

SUBGERENTE DE AREA TECNICA
ING. MARCELO DE LUNA HONDO

INFORME CAPITULO INVERSION PUBLICA

EJERCICIO FISCAL 2013

S I M A S OBRAS TERMINADAS 4to. TRIMESTRE

TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES 17.00

FONDO	Nº DE OBRA O APROBACION	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UBICACION	DIRECCION O DEPARTAMENTO QUE EJECUTA	EMPRESA O PROVEEDOR	MONTO APROBADO (SEGUN OFICIO)	MONTO CONTRATADO C/VA (SEGUN PRESUPUESTO SIMACION)	CORREIVO ADICIONAL (S LO HAY)	CONTRATO MAS CORREIVO	MODALIDAD ADJUDICACION	ESTADO DE LA OBRA																											
											ANTICIPO		ESTIMACION Nº 1		ESTIMACION Nº 2		ESTIMACION Nº 3		ESTIMACION Nº 4		ESTIMACION Nº 5		ESTIMACION Nº 6		ESTIMACION Nº 7		ESTIMACION Nº 8		ESTIMACION Nº 9		PAGO ACUMULADO		SALDO		AMORTIZACION ANTERIOR			
											MONTO C/VA	MONTO DE ESTIMACION C/VA	AMORTIZACION DE ANTERIOR	MONTO DE ESTIMACION C/VA	AMORTIZACION DE ANTERIOR	MONTO DE ESTIMACION C/VA	AMORTIZACION DE ANTERIOR	MONTO DE ESTIMACION C/VA	AMORTIZACION DE ANTERIOR	MONTO DE ESTIMACION C/VA	AMORTIZACION DE ANTERIOR	MONTO DE ESTIMACION C/VA	AMORTIZACION DE ANTERIOR	MONTO DE ESTIMACION C/VA	AMORTIZACION DE ANTERIOR	MONTO DE ESTIMACION C/VA	AMORTIZACION DE ANTERIOR	MONTO DE ESTIMACION C/VA	AMORTIZACION DE ANTERIOR	MONTO DE ESTIMACION C/VA	AMORTIZACION DE ANTERIOR	MONTO	%	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	%		
PROPIOS	12.16.106	REHABILITACION DE BARRIO Y OFICINA EN EL TERRENO PROPIO EN EL EDIFICIO DE BARRIO EN BLVD. JUAREZ	MONCLOVA	AREA TECNICA	ERVEY ALVAREZ HUERTA	\$ 254,329.88	\$ 254,329.88		\$ 254,329.88	ADJUDICACION DIRECTA		\$ 227,842.39		\$ 28,259.13																								
PROCEED	13.20.004	CONSTRUCCION DE TRINCHO DE LINEA DE AGUA POTABLE EN AVENIDA CONSTITUCION PUENTE MONTEDEON	MONCLOVA	AREA TECNICA	PENSA S.A. DE C.V.	\$ 587,869.63	\$ 141,452.55	\$ 728,132.28		ADJUDICACION DIRECTA		\$ 176,309.89	\$ 397,255.20	\$ 170,252.23	\$ 141,459.60																							
PROCEED	13.20.006	REPOSICION DE LINEA DE AGUA Y 29 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE PURISIMA ENTRE SAN LUIS Y MASATA EN COLONIA GUERRERO	MONCLOVA	AREA TECNICA	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS OSMAN S.A. DE C.V.	\$ 275,654.59	\$ 275,654.59			ADJUDICACION DIRECTA		\$ 82,696.38	\$ 168,410.49	\$ 82,696.38																								
PROCEED	13.20.009	REPOSICION DE ATARJEA Y 5 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN BLVD JUAREZ ENTRE IDEMANAPOLIS Y MONICO EN COLONIA PASADISO	MONCLOVA	AREA TECNICA	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS OSMAN S.A. DE C.V.	\$ 259,798.90	\$ 259,798.90			ADJUDICACION DIRECTA		\$ 77,936.07	\$ 177,312.13	\$ 75,990.91																								
PROCEED	13.20.018	INTERCONEXION DE RED DE 8 (OCHO PULGADAS) DE DIAMETRO A LA LINEA DE 4 (CUATRO PULGADAS) DE DIAMETRO EN CALLE COTOPAL EN LA COLONIA MAGISTERIO	MONCLOVA	AREA TECNICA	MARIA ISABEL GONZALEZ ZAMORA	\$ 76,266.84	\$ 15,193.68	\$ 85,460.62		ADJUDICACION DIRECTA		\$ 83,511.62																										
PROCEED	13.20.019	REHABILITACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA DE 6" EN CALLE 28 ENTRE CALLE 7 Y AVENIDA ORBENTE ALTURA DE GIGAMERCO UBICADA EN COLONIA TERRA Y LIBERTAD	MONCLOVA	AREA TECNICA	ARRENDADORA Y PAINTACIONA SIBEL S.A. DE C.V.	\$ 206,275.39	\$ 12,869.27	\$ 212,944.66		ADJUDICACION DIRECTA		\$ 135,036.10		\$ 77,969.56																								
PROCEED	13.20.040	REPOSICION DE SUBCOLECTOR Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE ALTOS MARRA ENTRE ABASOLO Y PIEDRO ANAVACHA EN LA ZONA CENTRO	MONCLOVA	AREA TECNICA	ERVEY ALVAREZ HUERTA	\$ 955,823.55	\$ 955,823.55			ADJUDICACION DIRECTA		\$ 289,747.07	\$ 183,088.70	\$ 78,466.59	\$ 371,700.05	\$ 207,797.69																						
PROCEED	13.20.042	REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE Y 7 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE CIRRES ENTRE ECUADOR Y FRESCO EN LA COLONIA CARRANZA	MONCLOVA	AREA TECNICA	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA WILLIARSON S.A. DE C.V.	\$ 196,148.74	\$ 196,148.74			ADJUDICACION DIRECTA		\$ 57,044.61	\$ 133,104.12	\$ 57,044.61																								
PROCEED	13.20.043	REPOSICION DE SUBCOLECTOR Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE DEL REY ENTRE BOLEVERO SAN JOSE Y ROSARIO EN LA COLONIA SAN MIGUEL	MONCLOVA	AREA TECNICA	INCO S.A. DE C.V.	\$ 349,968.68	\$ 349,968.68			ADJUDICACION DIRECTA		\$ 194,990.60	\$ 216,865.47	\$ 194,990.60																								
PROPIOS	13.10.103	REHABILITACION DE BARRIO SUR Y AREA PARA ARCHIVO GENERAL UBICADO EN INSTALACIONES DE TANQUE SOBATA	MONCLOVA	AREA TECNICA	CONSTRUCTORA ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA WILLIARSON S.A. DE C.V.	\$ 97,257.16	\$ 97,257.16			ADJUDICACION DIRECTA		\$ 29,177.14	\$ 58,678.40	\$ 29,177.14																								
PROPIOS	13.10.106	CONSTRUCCION DE CIMENTACION E INSTALACION DE COLUMNAS PARA ALMACEN DE BARRIO UBICADO EN LA COLONIA OBERENA SUR	MONCLOVA	AREA TECNICA	ERVEY ALVAREZ HUERTA	\$ 1,425,376.12	\$ 77,438.64	\$ 1,502,814.79		ADJUDICACION DIRECTA		\$ 427,612.84	\$ 311,389.86	\$ 133,453.23	\$ 603,356.55	\$ 294,159.82	\$ 160,459.49																					
PROPIOS	13.10.108	CONSTRUCCION DE FORTON PARA ACCESO A INSTALACIONES DE BARRIO UBICADO EN LA COLONIA OBERENA SUR	MONCLOVA	AREA TECNICA	CONSTRUCTORA CIENICA DE BURGOS S.A. DE C.V.	\$ 40,454.23	\$ 40,454.23			ADJUDICACION DIRECTA		\$ 12,136.27	\$ 28,317.97	\$ 12,136.27																								
PROPIOS	13.10.111	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE SANEAMIENTO Y REHABILITACION DE CUBETA EXISTENTE EN ANTIPOLO RESERVOIR LOW LINEA	MONCLOVA	AREA TECNICA	VICTOR ENRIQUE GUTIERRES DELGADO	\$ 275,489.13	\$ 275,489.13			ADJUDICACION DIRECTA		\$ 82,646.74	\$ 192,768.90	\$ 82,646.74																								
PROCEED	13.20.045	REPOSICION DE ATARJEA Y 1 DESCARGA EN BLVD SAN JOSE ENTRE JIMENEZ Y NUEVA ROSITA COL. HIPODROMO	MONCLOVA	AREA TECNICA	VICTOR ENRIQUE GUTIERRES DELGADO	\$ 96,595.52	\$ 96,595.52			ADJUDICACION DIRECTA		\$ 96,595.52																										
PROCEED	13.20.048	REPOSICION DE ATARJEA EN CALLE JUAREZ ENTRE VERDECA Y MAYOS HERODES DE LA ZONA CENTRO	MONCLOVA	AREA TECNICA	MATERIALES Y FLETES MACO S.A. DE C.V.	\$ 177,629.96	\$ 177,629.96			ADJUDICACION DIRECTA		\$ 177,629.96																										
PROCEED	13.20.052	INTERCONEXION EN CRUCE DEL BLVD MADRERO CON MELCOSA REYES	MONCLOVA	AREA TECNICA	MARIA ISABEL GONZALEZ ZAMORA	\$ 84,504.33	\$ 84,504.33			ADJUDICACION DIRECTA		\$ 84,504.33																										
PROCEED	13.20.053	REPOSICION DE 30" EN BLVD JUAREZ JUNTO AL PUENTE DE LA MARIONA	FRONTERA	AREA TECNICA	MARIA ISABEL GONZALEZ ZAMORA	\$ 109,875.52	\$ 109,875.52			ADJUDICACION DIRECTA		\$ 109,875.52																										
						\$ 5,451,905.46	\$ 246,765.24	\$ 5,698,670.70			\$ 1,337,286.61	\$ 2,793,488.90	\$ 926,854.70	\$ 1,220,683.89	\$ 991,947.31	\$ 766,455.49	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		


 LIC. GERARDO GUZMÁN PRISTILLO
 JEFE DE AREA TECNICA


 LIC. MARIO EDUARDO ZAMUDIO WECHSLEIN
 GERENTE


 SUBGERENTE DE AREA TECNICA
 LIC. MARIA ISBEL DE LUNA ROMO



I.

Ing. Mario Eduardo Zamudio Michielson
Gerente General del Sistema Intermunicipal de Aguas y
Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila.
Presente.-

En relación a lo dispuesto en el artículo 18, punto número 2 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada el 12 de febrero de 2013, relativo a la Declaratoria requerida a los auditores independientes en los informes de Avance de Gestión Financiera, nos permitimos señalar lo siguiente:

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que hemos examinado el estado de situación financiera del SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA, por el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2013, el estado de actividades, de variaciones en el patrimonio, y el estado de flujos de efectivo, proporcionados por la Administración, unidad responsable de dicha información. Nuestra responsabilidad consiste en informar el resultado parcial o avance de nuestra auditoria, ya que la revisión integral se considera por todo el ejercicio 2013; fecha en la cual emitiremos nuestro dictamen a la cuenta pública.

El examen mencionado fue realizado de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas, de tal manera que a la conclusión de ésta, se obtenga una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes y de que están preparados de acuerdo a las políticas contables aplicables a entidades gubernamentales y en lo conducente con las normas de información financiera.

Los procedimientos de auditoria aplicados en nuestra revisión fueron los siguientes:

- 1.- Examen físico de la documentación que forma parte de las operaciones realizadas y registradas debidamente en la contabilidad, tanto de ingresos como de egresos.
- 2.- Análisis de saldos de las cuentas en forma selectiva.





NARVÁEZ CONSULTORES, S.C.
CONTADORES PÚBLICOS Y AUDITORES

An Independent Member of



MEMBER, FINCHER AND ANGELA DEHOM

www.uccsglobal.org

1.1

- 3.- Confirmación de saldos bancarios y de cuentas por pagar a proveedores.
- 4.- Investigación, certificación, declaración y cálculo sobre ciertas partidas que forman parte de los estados financieros examinados.

Saltillo, Coah., a 27 de enero de 2014

NARVÁEZ CONSULTORES, S. C.

CPC y MI Abraham Narváez Arellano
Cédula Profesional No. 1720935

Oficina Saltillo

San Juan de Reyes No. 210
Cul. Amaluzon Real de Peña
Saltillo, Coahuila
Tel. 01 (844) 405-15-11 y 405-15-12
contacto@narvaezconsultores.com
www.narvaezconsultores.com



Independent Affiliate of
UC&CS AMÉRICA
www.uccs-america.org
Accounting Legal and Business Advisors
An Strategic Alliance
New York Mexico

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO MONCLOVA Y FRONTERA
Ingeniería y Proyectos

DESCRIPCION: REHABILITACION DE BAÑOS Y OFICINAS EN EL TERCER PISO EN EL EDIFICIO DE SIMAS EN BLVD JUAREZ

FONDO DEL RECURSO: PROPIOS

UBICACIÓN: COL. PALMA

CONTRATISTA: ERVEY ALVAREZ HUERTA

LOCALIDAD: MONCLOVA, COAH.

SUPERVISOR: ING. VICTOR SIFUENTES MARTINEZ

MONTO DE CONTRATO: \$254,329.08

No. DE OBRA: 12-10106

TIPO DE CONTRATACION: ADJUDICACION DIRECTA

No.	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIONES PAGADAS						VOLUMEN ACUMULADO	VOLUMEN PRESUPUESTADO	DIFERENCIA	% DE AVANCE	MONTO
							No. 01	No. 02	No. 03	No. 04	No. 05	EXEC.					
		DESMONTAR PLAFON INSTALADO EN OFICINAS Y BAÑOS, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE OBRA	M2	53.00	654.50	\$ 3,444.47	53.00	21.17					74.17	53.00	21.17	139.94	\$ 4,820.31
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CANASTILLA DE ALUMINIO PARA CABLEADO, INCLUYE ACOMODO DE CABLEADO EN LA MISMA	M.L	25.00	587.37	\$ 2,446.75	12.00						12.00	25.00	-13.00	48.00	\$ 1,174.44
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO THW CALIBRE 12 MCA CONDUMEX ANTIFLAMA PARA CONTACTOS INCLUYE LO NECESARIO PARA SU INSTALACION	M.L	150.00	32.01	\$ 4,801.50	150.00						150.00	150.00	0.00	100.00	\$ 4,801.50
		DEMOLICION DE MURO DE TABLA ROCA Y RETIRO DE ESCOMBROS Y VIDRIO FUERA DE AREA DE TRABAJO	M2	48.00	573.16	\$ 3,508.80	48.00	5.00					53.00	48.00	5.00	110.42	\$ 3,874.30
		SUMINISTRO E INSTALACION DE PLAFON ARMSTRONG MODELO MINATONE CORTEGA 61 X 61 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	83.66	6591.93	\$ 31,372.29	53.00	21.17					74.17	53.00	21.17	139.94	\$ 43,903.45
		SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE TABLA ROCA DOS CARAS ENCINTADO Y FLOTEADO INCLUYE CUBIERTAS DE LABAVOS EN BAÑOS, CORTES NECESARIOS PARA RECIBIR PUERTA Y OVALINES, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU INSTALACION	M2	88.66	449.14	\$ 26,688.12	58.00						58.00	58.00	0.00	100.00	\$ 26,688.12
		DESMONTAR LAS ACTUALES SI ES NECESARIO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	PZA	10	11,879.23	\$ 19,792.30	10.00	3.00					13.00	10.00	3.00	130.00	\$ 25,729.99
		SUMINISTRO E INSTALACION DE EMBOQUILLADO EN PISO, INCLUYE FIJACION DE PIEZAS SUELTAS CON EL EQUIPO NECESARIO Y MATERIAL PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	118.08	548.38	\$ 5,830.79							0.00	118.08	-118.08	0.00	\$ -
		SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA VINIL ACRILICA MCA SHERWING WILLIAMS KEMTONE PARA INTERIOR, DURABILIDAD DIEZ AÑOS, DOS MANOS INCLUYE EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION	M2	250.00	47.28	\$ 11,820.00	250.00	8.51					258.51	250.00	8.51	103.40	\$ 12,222.35
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE VOZ Y DATOS UTP 5, INCLUYE CAJA DE 2X5 Y CONEXIONES, Y TAPA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA SU INSTALACION	PZA	8.00	328.46	\$ 3,091.20	8.00						8.00	8.00	0.00	100.00	\$ 3,091.20
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOS DOBLES MCA BTICINO INCLUYE CAJA, TAPA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA SU INSTALACION	PZA	8.00	337.84	\$ 2,699.52	8.00	6.00					14.00	8.00	6.00	175.00	\$ 4,724.16
		SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA MULTIPANEL CON MARCHO Y CHAPA CO LLAVES	PZA	5.00	27,690.31	\$ 13,845.15	2.00						2.00	5.00	-3.00	40.00	\$ 5,701.65
		SUMINISTRO DE SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO TAPIZADO EN PIEL CON BRAZOS MODELO 4528 LINEA MILOS COLOR NEGRO	PZA	1.00	1,816.49	\$ 1,816.49	1.00						1.00	1.00	0.00	100.00	\$ 1,816.49
		SUMINISTRO DE SILLONES DE VISITA TAPIZADOS EN PIEL MODELO 4164 LINEA ZALCE CON BRAZOS ESTRUCTURA TUBULAR TIPO TRINEO COLOR NEGRO	PZA	6.00	2,294.53	\$ 13,768.98	6.00						6.00	6.00	0.00	100.00	\$ 13,768.98
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITRO MURO MODELO DEL SOL IBIZA, DE 25 X 40 CM. DE PRIMERA CALIDAD MCA, INTERCERAMIC, INCLUYE LAS CUBIERTAS DE OVALINES EN AMBOS BAÑOS CON REMATES CROMADOS EN FILOS Y ESQUINAS, EMBOQUILLADO, CEMENTO BLANCO CREST, EQUIPO, CORTES, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	65.00	326.39	\$ 21,215.35	48.00						48.00	65.00	-17.00	73.85	\$ 15,666.72
		SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO SOBRE PISO MODELO COSTA DEL SOL IBIZA, DE 40x40 CM. DE 1a CALIDAD, INCLUYE EMBOQUILLADO, CEMENTO BLANCO CREST COMO PEGAMENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	12.50	326.39	\$ 4,079.88	11.50						11.50	12.50	-1.00	92.00	\$ 3,753.49
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOCOLO IGUAL AL PISO.	M.L	16.5	973.73	\$ 1,216.55							0.00	16.50	-16.50	0.00	\$ -
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO TIPO LOGAN MODELO S-651-0 COLOR BLANCO MARCA INTERCERAMIC, INCLUYE DESMONTAR LOS ACTUALES Y ACARRREOS FUERA DE OBRA, ANCLAJE Y MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	PZA	3.00	3,847.82	\$ 11,843.46	3.00						3.00	3.00	0.00	100.00	\$ 11,843.46

	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MIGITORIO TIPO DEXTER MODELO K-5016-ET-6 COLOR BLANCO CON FLUXOMETRO MODELO X-13519-CP (CROMADO PULIDO) Y TRAMPA TIPO CROMADO PULIDO CON KIT DE PIEZAS NECESARIAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. TODO EN MARCA KHOLER, INCLUYE DESMONTAR LOS ACTUALES Y LOS ACARREOS FUERA DE OBRA.	PZA	2.00	\$1,721.41	\$ 2,86	2.00						2.00	2.00	0.00	10	9,462.86
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO TIPO LUCERNA MODELO S6-60A COLOR BLANCO INCLUYE LLAVE TIPO NIAGARA MODELO V-4301 Y DESAGÜE MODELO V-3202 CON TRAMPA, TODO EN MCA. INTERCERAMIC. INCLUYE DESMONTAJE DE ACTUALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	4.00	\$1,493.81	\$ 5,999.24	4.00						4.00	4.00	0.00	100.00	\$ 5,999.24
	CANCELERIA DE ALUMINIO CON PANEL O MICA PARA SANITARIOS EN BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES INCLUYE DESMONTAJE DE LAS ACTUALES, PUERTAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	3.00	\$1,761.83	\$ 5,285.94	3.00						3.00	3.00	0.00	100.00	\$ 5,285.94
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS DESPACHADOR DE TOALLA INTERDOBLADA (D270) Y TRES DESPACHADOR MINIROLLO 3 25" (D230) INCLUYE TOALLA INTERDOBLADA BLANCA CON 300 PIEZAS PARA CADA UNO Y CAJA C12 PZAS DE PAPEL SANITARIO MINIROLLO DE 180 MTS PZPA.	LOTE	1.00	\$536.88	\$ 835.88	1.00						1.00	1.00	0.00	100.00	\$ 835.88
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS JABONERAS KEY RELLENABLES TIPO AITANA COLOR BLANCA (8619) CON UN GALON DE DETERGENTE LIMPIAMANOS, DOS DISFICADORES AUTOMATICOS DE AROMATIZANTE MARCA KEY (1666) DE ALTA COCENTRACION CON BATERIAS (2-TIPO "C") Y CON 3 REPUESTOS (1666 O VARIADOS LOS AROMAS) CADA UNO, DIEZ BLOCK SANITARIO BIOACTIV (1034)	LOTE	1.00	\$1,017.36	\$ 1,017.38	1.00						1.00	1.00	0.00	100.00	\$ 1,017.38
	DESMONTAJE DE ESPEJO INCLUYE DEJAR LIMPIA EL AREA PARA RECIBIR NUEVO ESPEJO	PZA	2.00	\$254.14	\$ 508.28	2.00						2.00	2.00	0.00	100.00	\$ 508.28
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO BISCELADO DE 6 80 x 1 10 MTS INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	2.00	\$1,011.93	\$ 2,023.86	2.00						2.00	2.00	0.00	100.00	\$ 2,023.86
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABANICO EXTRACTOR DE AIRE MCA. ESTEVEZ DE 30 x 30 CM EN BAÑOS HOMBRE Y MUJERES. INCLUYE PREPARACION DE MURO, INSTALACION ELECTRICA, LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y PRUEBAS	PZA	2.00	\$1,301.89	\$ 2,603.78	2.00						2.00	2.00	0.00	100.00	\$ 2,603.78
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE 1 04 x 0 42 M., INCLUYE MARCO DE ALUMINIO (COLOR CROMADO O ALUMINIO) CON VENTANAS DEL MISMO MATERIAL Y VIDRIO FILTRA SOL DE 3 5 MM DE ESPESOR EN AMBOS BAÑOS, INCLUYE DESMONTAJE DE VENTANAS EXISTENTES Y PREPARACION PARA RECIBIR LAS NUEVAS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	2	\$1,211.74	\$ 2,423.48	2.00						2.00	2.00	0.00	100.00	\$ 2,423.48
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2" DE DIAMETRO EN BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES. INCLUYE DESMONTAJE DE LA ACTUAL SI ES NECESARIO, PIEZAS NECESARIAS (COPILES, CODOS, TES, ETC.) SOLDADURA ESPECIAL PARA EL MATERIAL, RUPTURA DE PARED O PISO SI ES NECESARIO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA.	LOTE	1.00	\$3,517.47	\$ 3,517.47	1.00						1.00	1.00	0.00	100.00	\$ 3,517.47
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO DE 4" DE DIAMETRO Y DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE DESMONTAJE DE LA ACTUAL SI ES NECESARIO, PIEZAS NECESARIAS (COPILES, REDUCCIONES, CODOS, Y.S. T.S), PEGAMENTO ESPECIAL PARA LOS MATERIALES, TRAZO Y RUPTURA DE PARED O PISO SI ES NECESARIO EN BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES	LOTE	1.00	\$1,880.46	\$ 1,880.45	1.00						1.00	1.00	0.00	100.00	\$ 1,880.45

SUBTOTAL \$ 219,249.21
IVA \$ 35079.87
TOTAL \$ 254,329.08

\$ 219,139.23
\$ 35,062.28
\$ 254,201.51

PRESIDENTE:

LIC. GERARDO GARCIA CASTILLO

GERENTE:

ING. MARIO E. ZAMUDIO MIECHIELSEN

SUBGERENTE DE AREA TECNICA:

ING. JOSE ADEL DE LUNA ROMO

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO MONCLOVA Y FRONTERA
 Agua y Proyectos

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE TRAMO DE LINEA DE AGUA POTABLE EN AVENIDA CONSTITUCION PUENTE MONTESORI

FONDO DEL RECURSO: PRODDER

UBICACION: AL NORTE DE LA CIUDAD

CONTRATISTA: PENSA S.A. DE C.V.

LOCALIDAD: MONCLOVA, COAH.

SUPERVISOR: ING. JUAN CARLOS MORALES RAMIREZ

MONTO DE CONTRATO: \$587,669.64

No. DE OBRA: 13-20-004

ADJUDICACION DIRECTA

TIPO DE CONTRATACION:

No.	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIONES PAGADAS						VOLUMEN ACUMULADO	VOLUMEN PRESUPUESTADO	DIFERENCIA	% DE AVANCE	MONTO
							No. 01	No. 02	No. 03	No. 04	No. 05	EXEC.					
		PAGO POR INTERCONEXION A RED EXISTENTE DEL SISTEMA (A TUBERIA DE 14" DE DIAM. DE P.V.C.)	INTERC	1.00	\$9,949.50	\$ 9,949.50	1.00						1.00	1.00	0.00	100.00	\$ 9,949.50
		PERMISO DE RUPTURA DE PAVIMENTO ANTE LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE	M.L.	150.00	\$170.70	\$ 25,605.00	48.58					48.58	150.00	-101.42	32.39		\$ 8,292.61
		RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO	M3	19.13	\$416.84	\$ 4,220.56	10.13					10.13	10.13	0.00	100.00		\$ 4,220.56
		TRAZO Y CORTE CICORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO	M.L.	300.00	\$67.81	\$ 20,343.00	300.00					300.00	300.00	0.00	100.00		\$ 20,343.00
		CONSTRUCCION DE BASE DE GRAVA GRANULADA DE 1 1/2" A FINOS PAVIMENTO ASFALTICO CICARPETA DE 7.5CM. DE ESPESOR	M3 M2	27.00 135.00	\$224.93 \$158.08	\$ 8,773.11 \$ 21,340.80	27.00 135.00	2.70				29.70 135.00	27.00 135.00	2.70 0.00	110.00 100.00		\$ 9,650.42 \$ 21,340.80
		LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO	M2	206.50	\$27.34	\$ 5,608.80	202.50	4.00				206.50	205.00	1.50	100.73		\$ 5,649.84
		EXCAVACION EN ROCA FIJA, PIZANJAS, EN SECO, EN ZONA B HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	151.50	\$126.86	\$ 19,219.29	151.50					151.50	151.50	0.00	100.00		\$ 19,219.29
		EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD	M3	161.00	\$118.62	\$ 11,980.62	101.00	64.00				165.00	101.00	64.00	163.37		\$ 19,572.30
		PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS ... CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	20.50	\$189.60	\$ 3,888.44	20.50	4.80				25.30	20.50	4.80	123.41		\$ 4,798.90
		RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUC. TO DE BANCO	M3	188.27	\$169.88	\$ 35,711.05	188.27	58.80				247.07	188.27	58.80	131.23		\$ 46,864.24
		INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. HIDR. CON COPLER ... 150 MM. DE DIAMETRO 385 MM. DE DIAMETRO	M M	100.00 150.00	\$49.30 \$99.59	\$ 4,930.00 \$ 14,788.50	100.00 150.00					100.00 150.00	100.00 150.00	0.00 0.00	100.00 100.00		\$ 4,930.00 \$ 14,788.50
		PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA P.V.C. 150 MM. DE DIAMETRO 385 MM. DE DIAMETRO	M M	100.00 150.00	\$34.26 \$39.61	\$ 3,426.00 \$ 5,926.50	100.00 150.00					100.00 150.00	100.00 150.00	0.00 0.00	100.00 100.00		\$ 3,426.00 \$ 5,926.50
		INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE Fp.Fp. P.V.C.	KG LOTE	606.00 1.00	\$24.65 \$9,859.31	\$ 14,937.90 \$ 9,859.31	606.00 1.00	387.00 1.00				993.00 2.00	606.00 1.00	387.00 1.00	163.86 200.00		\$ 24,477.45 \$ 19,718.62
		INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 385 MM (14") DE DIAM.	PZA	2.00	\$3,943.73	\$ 7,887.46	2.00					2.00	2.00	0.00	100.00		\$ 7,887.46
		CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES TIPO-7 DE 1.90 X 1.60 M	CAJA	1	\$10,732.13	\$ 10,732.13	1.00					1.00	1.00	0.00	100.00		\$ 10,732.13
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLOS DE 1.80 M C/ CANAL DE 150 MM (6")	PZA	2	\$5,217.67	\$ 10,635.34	2.00					2.00	2.00	0.00	100.00		\$ 10,635.34
		SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO C/TAPA DE ... Fp.Fp. DE 80 X 60 CM. Y PESO DE 97 KG.	PZA	2.00	\$3,090.79	\$ 6,181.56	2.00					2.00	2.00	0.00	100.00		\$ 6,181.56

ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS.											
ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION											
EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO											
EN CAMINO....											
ZONA URBANA TRANSITO NORMAL	M3	252.50	99.06	\$ 2,287.65	252.50	61.50	314.00	252.50	61.50	124.36	\$ 2,844.84
ACARREO KMS. SUBSECUENTES AL 1o. DE MATERIALES											
PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO...											
ZONA URBANA TRANSITO NORMAL	M3/KM	757.50	35.28	\$ 3,999.60	757.50	246.00	1,003.50	757.50	246.00	132.48	\$ 5,298.48
SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE P.V.C., SEGUN PRECIOS DE LISTA, EN OBRA...											
TUBO HID. ANG RD-32.5 DE 150 MM (6") DE DIAMETRO	M	100.00	\$141.00	\$ 14,100.00	100.00		100.00	100.00	0.00	100.00	\$ 14,100.00
TUB. HIDR. ANG. SISTEMA METRICO, CLASE-7 DE 14"Ø	M	150.00	\$511.59	\$ 76,738.50	150.00		150.00	150.00	0.00	100.00	\$ 76,738.50
SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES, EN OBRA...											
Fo.Fo.											
CRUCERO 14" X 14"	PZA	1.00	\$18,117.70	\$ 18,117.70	1.00		1.00	1.00	0.00	100.00	\$ 18,117.70
CODO 90° X 14"	PZA	1.00	\$9,795.04	\$ 9,795.04	1.00		1.00	1.00	0.00	100.00	\$ 9,795.04
REDUCCION 14" X 8"	PZA	1.00	\$5,178.27	\$ 5,178.27	1.00		1.00	1.00	0.00	100.00	\$ 5,178.27
TAPA CIEGA DE 14"	PZA	2.00	\$3,689.84	\$ 7,361.88	2.00		2.00	2.00	0.00	100.00	\$ 7,361.88
P.V.C. HIDRAULICA											
EXTREMIDAD CAMPANA CLASE-10 DE 14"Ø	PZA	5.00	\$4,679.16	\$ 23,395.80	5.00		5.00	5.00	0.00	100.00	\$ 23,395.80
COPELE DE REPARACION CLASE-10 DE 14"Ø	PZA	1.00	\$3,893.06	\$ 3,893.06	1.00		1.00	1.00	0.00	100.00	\$ 3,893.06
EXTREMIDAD CAMPANA RD-26 DE 6"Ø	PZA	1.00	\$1,647.06	\$ 1,647.06	1.00		1.00	1.00	0.00	100.00	\$ 1,647.06
TAPON CAMP. RD-26 DE 6"Ø	PZA	1.00	\$2,509.28	\$ 2,509.28	1.00		1.00	1.00	0.00	100.00	\$ 2,509.28
SUMINISTRO DE TORNILLOS C/TUERCA...											
DE 19 MM. X 99 MM. (3/4" X 3 1/2")	PZA	8.00	\$137.26	\$ 1,098.08	8.00		8.00	8.00	0.00	100.00	\$ 1,098.08
DE 25 MM. X 114 MM. (1" X 4 1/2")	PZA	108.00	\$158.87	\$ 16,844.76	108.00		108.00	108.00	0.00	100.00	\$ 16,844.76
SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO											
DE 152 MM.(6")	PZA	1.00	\$444.21	\$ 444.21	1.00		1.00	1.00	0.00	100.00	\$ 444.21
DE 355 MM.(14")	PZA	9.00	\$942.07	\$ 8,478.63	9.00		9.00	9.00	0.00	100.00	\$ 8,478.63
VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125 PSI).											
PUESTA EN OBRA											
DE 355 MM.(14")	PZA	2.00	\$27,388.68	\$ 54,777.36	2.00		2.00	2.00	0.00	100.00	\$ 54,777.36
BRIDA DE 14" SOLIDA SLIP-ON SOLDABLE											
	PZA	3.00	\$3,621.03			3.00	3.00	3.00	0.00	100.00	\$ 10,893.09
EXTREMIDAD CAMPANA CLASE - 10 DE 14"											
	PZA	3.00	\$4,679.16			3.00	3.00	3.00	0.00	100.00	\$ 14,037.48
SUMINISTRO DE TORNILLO CON TUERCA DE 25 MM X 114 MM											
	PZA	72.00	\$159.97			72.00	72.00	72.00	0.00	100.00	\$ 11,229.84
SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 355 MM											
	PZA	5.00	\$942.07			5.00	5.00	5.00	0.00	100.00	\$ 4,710.35
TUBERIA DE ACERO DE 14"											
	PZA	2.00	\$19,590.06			2.00	2.00	2.00	0.00	100.00	\$ 39,180.16
SUBTOTAL				\$ 506,611.76							\$ 611,178.89
IVA				81057.88							\$ 97,788.62
TOTAL				\$ 587,669.64							\$ 708,967.51

PRESIDENTE:

LIC. GERARDO GARCIA CASTILLO

GERENTE:

ING. MARIO E. ZAMUDIO MIECHIELSEN

SUBGERENTE DE AREA TECNICA:

ING. JOSE ABEL DE LUNA ROMO

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO MONCLOVA Y FRONTERA
 Obras y Proyectos

DESCRIPCION: REPOSICION DE LINEA DE AGUA Y 29 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE PURISIMA ENTRE SAN LUIS Y MAZATLAN

UBICACION: COL. GUERRERO

LOCALIDAD: MONCLOVA, COAH.

MONTO DE CONTRATO: \$275,652.91

FONDO DEL RECURSO: PRODDER

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA OSMANS.A. DE C.V.

SUPERVISOR: JAIME A. MANCHA CAMPOS

No. DE OBRA: 13-20-006

ADJUDICACION DIRECTA

TIPO DE CONTRATACION:

No.	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIONES PAGADAS					VOLUMEN ACUMULADO	VOLUMEN PRESUPUESTADO	DIFERENCIA	% DE AVANCE	MONTO	
							No. 01	No. 02	No. 03	No. 04	No. 05						EXEC.
	S/C	PAGO POR INTERCONEXION A RED EXISTENTE DEL SISTEMA (A TUBERIA DE 2 1/2" DE DIAM. DE A.C.)	INTERC	3.00	\$1,526.97	\$ 4,586.91	3.00					3.00	3.00	0.00	100.00	\$ 4,586.91	
	S/C	PERMISO DE RUPTURA DE PAVIMENTO ANTE LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE	M.L	264.00	\$164.63	\$ 41,803.32		254.00				254.00	254.00	0.00	100.00	\$ 24,982.75	
1000.00		RUPTURA Y DEMOLICION DE															
1000.04		PAVIMENTO ASFALTICO	M3	11.43	\$169.42	\$ 1,193.52		11.43				11.43	11.43	0.00	100.00	\$ 1,193.52	
1000.20		TRAZO Y CORTE CICORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO	M.L	508.00	\$5.41	\$ 2,748.28		508.00				508.00	508.00	0.00	100.00	\$ 2,748.28	
1001.00		CONSTRUCCION DE															
S/C		BASE DE GRAVA GRANULADA DE 1 1/2" A FINOS	M3	30.48	\$182.91	\$ 5,876.85		30.48				30.48	30.48	0.00	100.00	\$ 5,876.85	
S/C		PAVIMENTO ASFALTICO CICARPETA DE 7.5CM. DE ESPESOR	M2	152.40	\$148.76	\$ 22,366.22		152.40				152.40	152.40	0.00	100.00	\$ 22,366.22	
1005.01		LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO	M2	152.40	\$4.85	\$ 693.42		152.40				152.40	152.40	0.00	100.00	\$ 693.42	
1020.00		EXCAVACION EN ROCA FIJA, PIZANJAS, EN SECO, EN ZONA B															
1020.02		HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	137.16	\$172.97	\$ 23,710.85		137.16				137.16	137.16	0.00	100.00	\$ 23,710.85	
1100.00		EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO															
1100.02		EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD	M3	15.24	\$68.77	\$ 910.89		15.24				15.24	15.24	0.00	100.00	\$ 910.89	
1130.00		PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS ...															
1130.02		CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	15.24	\$108.16	\$ 1,648.36		15.24				15.24	15.24	0.00	100.00	\$ 1,648.36	
1131.00		RELLENO EN ZANJAS															
1131.06		COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	104.60	\$108.16	\$ 11,313.23		104.60				104.60	104.60	0.00	100.00	\$ 11,313.54	
2040.00		INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. HIDR. CON COPLER ...															
2040.02		100 MM. DE DIAMETRO	M	254.00	\$14.49	\$ 3,677.92		254.00				254.00	254.00	0.00	100.00	\$ 3,677.92	
S/C		PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA P.V.C.															
S/C		100 MM. DE DIAMETRO	M	254.00	\$6.75	\$ 1,463.04		254.00				254.00	254.00	0.00	100.00	\$ 1,463.04	
2130.00		INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE															
2130.01		FoFo	KG	172.00	\$14.40	\$ 2,476.80		172.00				172.00	172.00	0.00	100.00	\$ 2,476.80	
2130.03		G.P.B.	KG	22.20	\$14.40	\$ 319.68		22.20				22.20	22.20	0.00	100.00	\$ 319.68	
S/C		P.V.C.	LOTE	1.00	\$1,152.28	\$ 1,152.28		1.00				1.00	1.00	0.00	100.00	\$ 1,152.28	
9000.00		ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO ...															
9000.05		ZONA URBANA TRANSITO NORMAL	M3	152.40	\$23.04	\$ 3,511.30		152.40				152.40	152.40	0.00	100.00	\$ 3,511.30	
9002.00		ACARREO KMS. SUBSECUENTES AL 1o. DE MATERIALES PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO ...															
9002.05		ZONA URBANA TRANSITO NORMAL	MS/M	457.2	\$13.16	\$ 6,016.75		457.20				457.20	457.20	0.00	100.00	\$ 6,016.75	
8004.00		SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE P.V.C., SEGUN PRECIOS DE LISTA, EN OBRA ...															
S/C		TUBO HID. ANG RD-32.5 DE 100 MM (4") DE DIAMETRO	M	254.00	\$63.10	\$ 16,027.40		254.00				254.00	254.00	0.00	100.00	\$ 16,027.40	

SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES, EN OBRA										
Fe/Fe.										
	CRUCERO 4" X 2 1/2"	PZA	1.00	\$1,671.19	\$ 1,571.19	1.00				
	TEE 4" X 4"	PZA	1.00	\$1,731.64	\$ 1,731.64	1.00				
	REDUCCION 4" X 2 1/2"	PZA	1.00	\$1,351.50	\$ 1,351.50	1.00				
	CODO 45° X 2 1/2"	PZA	3.00	\$704.16	\$ 2,112.48	3.00				
	CODO 22°30' X 4"	PZA	1.00	\$438.54	\$ 438.54	1.00				
	CODO 11°15' X 4"	PZA	2.00	\$1,010.71	\$ 2,021.42	2.00				
	JUNTA MECANICA COMPLETA DE 2 1/2"	PZA	1.00	\$1,010.71	\$ 1,010.71	1.00				
			6.00	\$207.16	\$ 1,242.96	6.00				
S / C	P.V.C. HIDRAULICA									
	EXTREMIDAD CAMPANA RD-26 DE 4"Ø	PZA	10.00	\$177.18	\$ 1,771.80	10.00				
8012.00	SUMINISTRO DE TORNILLOS C/TUERCA									
8012.01	DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2")	PZA	4.00	\$11.38	\$ 45.56	4.00				
8012.02	DE 16 MM X 76 MM (5/8" X 3")	PZA	104.00	\$12.84	\$ 1,316.64	104.00				
8013N.00	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO									
8013N.02	DE 64 MM (2 1/2")	PZA	1.00	\$17.84	\$ 17.84	1.00				
8013N.04	DE 102 MM.(4")	PZA	13.00	\$29.11	\$ 378.43	13.00				
S / C	PERMISO DE RUPTURA DE PAVIMENTO ANTE LA									
	DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE	M.L	91.00	\$164.68	\$ 14,976.78	20.89				
1000.00	RUPTURA Y DEMOLICION DE									
1000.03	BANQUETA DE CONCRETO	M2	17.40	\$96.50	\$ 1,679.10	19.80				
1000.04	PAVIMENTO ASFALTICO	M3	2.65	\$104.42	\$ 214.06	2.23				
1000.20	TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO									
	ASFALTICO	M.L	182.00	\$5.41	\$ 984.62	198.00				
1000.21	TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO									
	HIDRAULICO	M.L	116.00	\$5.41	\$ 627.56	132.00				
1001.00	CONSTRUCCION DE									
S / C	BASE DE GRAVA GRANULADA DE 1 1/2" A FINOS	M3	6.48	\$192.81	\$ 1,052.74	5.94				
S / C	PAVIMENTO ASFALTICO C/CARPETA DE 7.5CM. DE ESPESOR	M2	27.30	\$97.40	\$ 2,659.02	29.70				
1001.06	PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'c=190 KG/CM2									
	DE 10 CM. DE ESPESOR	M2	17.40	\$169.20	\$ 2,944.08	19.80				
1010.00	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER									
	MATERIAL, EXCEPTO ROCA, EN SECO									
1010.02	HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	2.24	\$59.77	\$ 133.59	2.47				
1020.00	EXCAVACION EN ROCA FLJA. PIZANJAS, EN SECO, EN									
	ZONA B									
1020.02	HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	20.12	\$162.80	\$ 3,270.70	22.28				
1130.00	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS . .									
1130.02	CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	4.47	\$160.16	\$ 483.48	4.95				
1131.00	RELLENO EN ZANJAS									
1131.06	COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO									
	DE BANCO	M3	12.40	\$100.16	\$ 1,341.18	13.36				
S / C	INSTALACION DE PIEZAS PARA TOMA	LOTE	29.88	\$268.97	\$ 6,354.03	33.00				
8000.00	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS,									
	ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION									
	EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO									
	EN CAMINO									
9000.05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL	M3	22.35	\$22.04	\$ 514.94	24.75				
9002.00	ACARREO KMS. SUBSECUENTES AL 1o. DE MATERIALES									
	PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVA-									
	CION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO									
9002.05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL	M3KM	67.05	\$12.16	\$ 882.38	74.25				
S / C	PIEZAS PARA TOMA DE 1/2"Ø									
	ABRAZADERA P V C DE 4" CON SALIDA A 1/2"	PZA	29.00	\$51.26	\$ 1,486.54	33.00				
	CONECTOR DE BRONCE MACHO DE 1/2"	PZA	29.00	\$41.38	\$ 1,200.02	33.00				
	TUBERIA KITEC DE 1/2"	MTO	149.00	\$12.84	\$ 1,886.34	165.00				
	TUBO GALV. DE 1/2" X .50 M	PZA	29.00	\$37.89	\$ 1,090.40	33.00				
	TUBO GALV. DE 1/2" X .30 M	PZA	29.00	\$32.85	\$ 945.11	33.00				

	PVC HIDRAULICA, EXTREMIDAD CAMPANA RD-26 DE 6"3	PZA	2	\$702.86	2.00					2.00	2.00	0.00	100.00	1,400.00
	PVC HIDRAULICA, EXTREMIDAD CAMPANA RD-26 DE 6"3	PZA	6	\$400.00	6.00					6.00	6.00	0.00	100.00	2,400.00
	SUMINISTRO DE EMPAQUE NEOPRENO DE 6"	PZA	6	\$54.00	6.00					6.00	6.00	0.00	100.00	\$ 324.00
	SUMINISTRO DE VALVULA DE COMPUERTA 8" MA WALWORTH, MODELO W719	PZA	1	\$3,955.00	1.00					1.00	1.00	0.00	100.00	\$ 8,950.00

SUBTOTAL \$ 60,575.43
IVA 9692.07
TOTAL \$ 70,267.49

\$ 71,992.95
\$ 11,518.87
\$ 83,511.82

PRESIDENTE:

LIC. GERARDO GARCÍA CASTILLO

GERENTE:

ING. MARIO E. ZAMUDIO MIECHIELSEN

SUBGERENTE DE AREA TECNICA:

ING. JOSÉ ABEL DE LUNA ROMO

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO MONCLOVA Y FRONTERA
Ingeniería y Proyectos

DESCRIPCION: REUBICACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA DE 6"Ø EN CALLE 28
ENTRE CALLE 7 Y AVENIDA ORIENTE, ALTURA DE CASA MECED

FONDO DEL RECURSO: PRODDER

UBICACIÓN: COL. TIERRA Y LIBERTAD

ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA
CONTRATISTA: S.A. DE C.V.

LOCALIDAD: MONCLOVA, COAH.

SUPERVISOR: JAIME A. MANCHA CAMPOS

MONTO DE CONTRATO: \$200,275.74

No. DE OBRA: 13-20-019

ADJUDICACION DIRECTA

TIPO DE CONTRATACION: ADJUDICACION DIRECTA

No.	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIONES PAGADAS					VOLUMEN ACUMULADO	VOLUMEN PRESUPUESTADO	DIFERENCIA	% DE AVANCE	MONTO
							No. 01	No. 02	No. 03	No. 04	No. 05					
		PAGO POR INTERCONEXION A RED EXISTENTE DEL SISTEMA														
		(A TUBERIA DE 6" DE DIAM. DE P.V.C.)	INTERC	1.00	\$4,527.49	\$ 4,527.49						0.00	1.00	-1.00	0.00	\$ -
		(A TUBERIA DE 6" DE DIAM. DE P.V.C.)	INTERC	1.00	\$3,482.53	\$ 3,482.53						0.00	1.00	-1.00	0.00	\$ -
		RUPTURA Y DEMOLICION DE . . .														
		PAVIMENTO ASFALTICO	M3	12.49	\$180.92	\$ 2,357.72	7.98	7.95				15.53	12.48	3.05	124.44	\$ 2,933.93
		TRAZO Y CORTE CICORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO	M.L.	475.45	\$14.30	\$ 6,798.22	456.70					456.70	475.40	-18.70	96.07	\$ 6,530.81
		CONSTRUCCION DE . . .														
		BASE DE GRAVA GRANULADA DE 1 1/2" A FINOS	M3	35.28	\$199.45	\$ 6,804.75	31.94	14.85				46.59	33.28	13.31	139.99	\$ 9,246.25
		PAVIMENTO ASFALTICO C/CARPETA DE 7.8CM. DE ESPESOR	M2	166.39	\$157.11	\$ 26,141.53		310.57				310.57	166.39	144.18	186.65	\$ 48,793.65
		LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	194.35	\$5.06	\$ 1,008.32	159.74	150.83				310.57	166.39	144.18	186.65	\$ 1,882.05
		EXCAVACION EN ROCA FIJA, PIZANJAS, EN SECO, EN ZONA B . . .														
		HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	73.21	\$201.88	\$ 14,777.76	73.21					73.21	73.21	0.00	100.00	\$ 14,777.44
		EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO . . .														
		EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD	M3	109.82	\$59.46	\$ 6,418.83	102.51					102.51	109.82	-7.31	93.35	\$ 5,991.71
		PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS . . .														
		CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	16.64	\$90.53	\$ 1,558.25	15.96					15.96	16.64	-0.68	95.92	\$ 1,492.74
		RELLENO EN ZANJAS . . .														
		COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION	M3	56.23	\$57.70	\$ 3,360.09	55.90					55.90	58.23	-2.33	95.99	\$ 3,225.43
		COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	70.86	\$114.57	\$ 8,082.91	67.80					67.80	70.55	-2.75	96.10	\$ 7,767.85
		INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. HIDR. CON COPLER . . .														
		150 MM DE DIAMETRO	M	237.70	\$13.97	\$ 3,320.67	228.20					228.20	237.70	-9.50	96.00	\$ 3,167.95
		PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA P.V.C.														
		150 MM DE DIAMETRO	M	237.70	\$17.28	\$ 4,102.70	228.20					228.20	237.70	-9.50	96.00	\$ 3,938.73
		INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE . . .														
		Fp.Fp.	KG	210.00	\$7.05	\$ 1,648.50	70.00					70.00	210.00	-140.00	33.33	\$ 549.50
		G.P.B.	KG	59.88	\$8.29	\$ 494.42						0.00	59.00	-59.00	0.00	\$ -
		P.V.C.	LOTE	1.00	\$1,257.05	\$ 1,257.05	0.50					0.50	1.00	-0.50	50.00	\$ 628.53
		INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO . . .														
		DE 152 MM (6") DE DIAM	PZA	1.00	\$476.11	\$ 476.11						0.00	1.00	-1.00	0.00	\$ -
		DE 203 MM (8") DE DIAM	PZA	1.00	\$628.52	\$ 628.52						0.00	1.00	-1.00	0.00	\$ -
		CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES . . .														
		TIPO-10 DE 1.30 X 1.20 M	CAJA	1	\$3,990.87	\$ 3,990.87		1.00				1.00	1.00	0.00	100.00	\$ 3,990.87
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO . . .														
		SENCILLOS DE 1.40 M C/CANAL DE 100 MM (4")	PZA	2.00	\$1,616.79	\$ 3,233.58		2.00				2.00	2.00	0.00	100.00	\$ 3,233.58
		SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO C/TAPA DE . . .														
		Fp.Fp. DE 50 X 50 CM. Y PESO DE 67 KG	PZA	2.00	\$2,849.32	\$ 5,698.64		2.00				2.00	2.00	0.00	100.00	\$ 5,698.64

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO MONCLOVA Y FRONTERA
Operación y Proyectos

DESCRIPCION: REPOSICION DE SUBCOLECTOR Y DESCARGAS DOMICILIARIA EN CALLE ALTOS IBARRA ENTRE ABASOLO Y PEDRO ARANDA

FONDO DEL RECURSO: PRODDER

UBICACIÓN: ZONA CENTRO

CONTRATISTA: ERVEY ALVAREZ HUERTRA

LOCALIDAD: MONCLOVA, COAH.

SUPERVISOR: JAIME A. MANCHA CAMPOS

MONTO DE CONTRATO: \$955,826.59

No. DE OBRA: 13-20-040

ADJUDICACION DIRECTA

TIPO DE CONTRATACION: _____

No.	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIONES PAGADAS						VOLUMEN ACUMULADO	VOLUMEN PRESUPUESTADO	DIFERENCIA	% DE AVANCE	MONTO
							No. 01	No. 02	No. 03	No. 04	No. 05	EXEC.					
		PAGO POR SUPERVISION E INTERCONEXION A RED EXISTENTE DEL SISTEMA (PERFORACION A POZO DE VISITA, EXCLUYE EXCAVACION Y RELLENOS)	LOTE	1.00	\$9,922.18	\$ 9,922.18							1.00	1.00	0.00	100.00	\$ 9,922.18
		PERMISO DE RUPTURA DE PAVIMENTO ANTE LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE	M.L	262.70	\$174.14	\$ 45,746.58							0.00	262.70	-262.70	0.00	\$ -
		RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO	M3	27.55	\$183.00	\$ 5,096.75					27.55		27.55	27.55	0.00	100.00	\$ 5,096.75
		TRAZO Y CORTE C/OORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO	M.L	525.40	\$17.00	\$ 9,247.04						525.40	525.40	525.40	0.00	100.00	\$ 9,247.04
		CONSTRUCCION DE BASE DE GRAVA GRANULADA DE 1 1/2" A FINOS. PAVIMENTO ASFALTICO C/CARPETA DE 7.6CM. DE ESPESOR	M3	73.46	\$258.00	\$ 18,952.68					73.46		73.46	73.46	0.00	100.00	\$ 18,952.68
			M2	367.32	\$270.00	\$ 99,176.40					367.32		367.32	367.32	0.00	100.00	\$ 99,176.40
		LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO	M2	367.32	\$10.30	\$ 3,783.40					367.32		367.32	367.32	0.00	100.00	\$ 3,783.40
		NIVELACION	M2	367.32	\$10.30	\$ 3,783.40					367.32		367.32	367.32	0.00	100.00	\$ 3,783.40
		EXCAVACION EN ROCA FLJA, PIZANJAS, EN SECO, EN ZONA B															
		HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	73.39	\$240.00	\$ 17,614.46					73.39		73.39	73.39	0.00	100.00	\$ 17,613.60
		DE 2.01 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	12.89	\$268.00	\$ 3,455.83					12.89		12.89	12.89	0.00	99.96	\$ 3,454.52
		EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO															
		EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD	M3	501.11	\$32.00	\$ 16,035.40					501.11		501.11	501.11	0.00	100.00	\$ 16,035.52
		EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN AGUA															
		EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD	M3	275.49	\$39.00	\$ 10,744.11					275.49		275.49	275.49	0.00	100.00	\$ 10,744.11
		PLANTILLA CON MATERIAL DE GRAVA DE 1/2", CANTO RODADO, INCLUYE SUMINISTRO Y ACARREO HASTA LA OBRA PARA SU INSTALACION	M3	36.73	\$248.00	\$ 9,109.54					36.73		36.73	36.73	0.00	99.99	\$ 9,109.04
		RELLENO EN ZANJAS															
		COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	596.30	\$110.00	\$ 65,593.00					596.30		596.30	596.30	0.00	100.00	\$ 65,593.00
		MATERIAL DE GRAVA DE 1/2", CANTO RODADO, INCLUYE SUMINISTRO Y ACARREO HASTA LA OBRA PARA SU INSTALACION	M3	225.82	\$249.00	\$ 56,003.36					225.82		225.82	225.82	0.00	100.00	\$ 56,003.36
		INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. ALC. CON COPILE ...															
		315 MM. DE DIAMETRO	M	262.70	\$27.00	\$ 7,092.90					262.70		262.70	262.70	0.00	100.00	\$ 7,092.90
		PRUEBA DE HERMETICIDAD DE TUBERIA P.V.C. ALC. ...															
		315 MM. DE DIAMETRO	M	262.70	\$13.00	\$ 3,415.10					262.70		262.70	262.70	0.00	100.00	\$ 3,415.10
		POZO DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA															
		1.75 M. DE PROFUNDIDAD	POZO	1.00	\$7,412.10	\$ 7,412.10					1.00		1.00	1.00	0.00	100.00	\$ 7,412.10
		2.00 M. DE PROFUNDIDAD	POZO	2.00	\$8,000.00	\$ 16,000.00					2.00		2.00	2.00	0.00	100.00	\$ 16,000.00
		2.75 M. DE PROFUNDIDAD	POZO	2	\$8,100.00	\$ 16,200.00					2.00		2.00	2.00	0.00	100.00	\$ 16,200.00
		BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA															
		DE FIERRO FUNDIDO, INSTALACION LIGERO C/TAPA CIEGA (W*106 KG.)	PZA	5.00	\$700.00	\$ 3,500.00					5.00		5.00	5.00	0.00	100.00	\$ 3,500.00

SUMINISTRO DE TUBERIA P.V.C. ALCANTARILLADO																							
SISTEMA METRICO SERIE-20 L.A.B. FABRICA. SEGÚN																							
PRECIOS DE LISTA...																							
DE 160 MM DE DIAMETRO										M	200	\$85.00	\$ 22,100.00	243.34				243.34	260.00	-16.66	93.59	\$ 20,683.80	
SUMINISTRO DE PIEZAS PARA DESCARGA (SILLETA CON																							
DESVIACION A 45° DE 30 X 16 CM. Y CODO DE 45° X 16 CM																							
AMBOS DE PVC ALCANTARILLADO)										JGD	05	\$586.00	\$ 37,700.00	05.00				65.00	65.00	0.00	100.00	\$ 37,700.00	
MANGA DE EMPOTRAMIENTO HERMETICO																							
DE 160 MM (8") DE DIAMETRO										PZA	05	\$145.00	\$ 9,425.00	05.00				65.00	65.00	0.00	100.00	\$ 9,425.00	
SUBTOTAL													\$ 823,988.44									\$ 725,037.10	
IVA													131836.15									\$ 116,005.94	
TOTAL													\$ 955,826.59										\$ 841,043.04

PRESIDENTE:

LIC. GERARDO GARCIA CASTILLO

GERENTE:

ING. MARIO E. ZAMUDIO MIECHIELSEN


SUBGERENTE DE AREA TECNICA:

ING. JOSÉ ABEL DE LUNA ROMO

S / C	TUBO HID. ANG RD-32.5 DE 100 MM (4") DE DIAMETRO	M	195.00	\$48.86	\$ 195.00	195.00					195.00	195.00	0.00	100.00	\$ 8,962.20
	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES, EN OBRA														
	Fo.Fo.														
	TEE 3" X 3"	PZA	1.00	\$1,225.37	\$ 1,225.37	1.00					1.00	1.00	0.00	100.00	\$ 1,225.37
	CODDO 90° X 4"	PZA	1.00	\$1,261.01	\$ 1,261.01	1.00					1.00	1.00	0.00	100.00	\$ 1,261.01
	REDUCCION 4" X 3"	PZA	1.00	\$847.19	\$ 847.19	1.00					1.00	1.00	0.00	100.00	\$ 847.19
	REDUCCION 4" X 2 1/2"	PZA	1.00	\$804.53	\$ 804.53	1.00					1.00	1.00	0.00	100.00	\$ 804.53
	JUNTA MECANICA COMPLETA DE 3"Ø	PZA	2.00	\$254.05	\$ 508.10	2.00					2.00	2.00	0.00	100.00	\$ 508.10
	JUNTA MECANICA COMPLETA DE 2 1/2"Ø	PZA	1.00	\$234.50	\$ 234.50	1.00					1.00	1.00	0.00	100.00	\$ 234.50
S / C	P.V.C. HIDRAULICA														
	EXTREMIDAD CAMPANA RD-26 DE 4"Ø	PZA	2.00	\$189.87	\$ 379.34	2.00					2.00	2.00	0.00	100.00	\$ 379.34
8012.00	SUMINISTRO DE TORNILLOS C/TUERCA														
8012.01	DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2")	PZA	4.00	\$15.79	\$ 55.16	4.00					4.00	4.00	0.00	100.00	\$ 55.16
8012.02	DE 16 MM X 75 MM (5/8" X 3")	PZA	16.00	\$16.03	\$ 257.44	16.00					16.00	16.00	0.00	100.00	\$ 257.44
8013N.00	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO														
8013N.03	DE 76 MM (3")	PZA	1.00	\$21.85	\$ 21.85	1.00					1.00	1.00	0.00	100.00	\$ 21.85
8013N.04	DE 102 MM (4")	PZA	2.00	\$37.94	\$ 75.88	2.00					2.00	2.00	0.00	100.00	\$ 75.88
S / C	PERMISO DE RUPTURA DE PAVIMENTO ANTE LA														
	DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE	M.L	60.50	\$159.63	\$ 9,657.62	60.50					60.50	60.50	0.00	100.00	\$ 9,657.62
1000.00	RUPTURA Y DEMOLICION DE														
1000.03	BANQUETA DE CONCRETO	M2	7.65	\$41.26	\$ 315.56	7.65					7.65	7.65	0.00	100.00	\$ 315.56
1000.04	PAVIMENTO ASFALTICO	M3	1.37	\$163.36	\$ 223.79	1.37					1.37	1.37	0.00	100.00	\$ 223.79
1000.20	TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO														
	ASFALTICO	M.L	121.00	\$16.88	\$ 2,018.28	121.00					121.00	121.00	0.00	100.00	\$ 2,018.28
1000.21	TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO														
	HIDRAULICO	M.L	51.00	\$22.81	\$ 1,168.41	51.00					51.00	51.00	0.00	100.00	\$ 1,168.41
1001.00	CONSTRUCCION DE														
S / C	BASE DE GRAVA GRANULADA DE 1 1/2" A FINOS	M3	3.63	\$202.21	\$ 734.02	3.63					3.63	3.63	0.00	100.00	\$ 734.02
S / C	PAVIMENTO ASFALTICO C/CARPETA DE 7.5CM. DE ESPESOR	M2	18.15	\$194.43	\$ 3,528.90	18.15					18.15	18.15	0.00	100.00	\$ 3,528.90
1001.08	PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F/C=190 KG/CM2														
	DE 10 CM. DE ESPESOR	M2	7.65	\$173.24	\$ 1,325.29	7.65					7.65	7.65	0.00	100.00	\$ 1,325.29
1010.00	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER														
	MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO														
1010.02	HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	7.74	\$138.67	\$ 1,050.09	7.74					7.74	7.74	0.00	100.00	\$ 1,050.09
1020.00	EXCAVACION EN ROCA FIJA, PIZANJAS, EN SECO, EN														
	ZONA B														
1020.02	HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	5.16	\$87.89	\$ 449.38	5.16					5.16	5.16	0.00	100.00	\$ 449.38
1130.00	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS . .														
1130.02	CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	2.58	\$129.34	\$ 331.12	2.58					2.58	2.58	0.00	100.00	\$ 331.12
1131.00	RELLENO EN ZANJAS														
1131.06	COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	6.69	\$129.34	\$ 858.59	6.69					6.69	6.69	0.00	100.00	\$ 858.59
S / C	INSTALACION DE PIEZAS PARA TOMA	LOTE	17.00	\$135.54	\$ 2,368.78	17.00					17.00	17.00	0.00	100.00	\$ 2,368.78
9000.00	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS,														
	ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION														
	EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO														
	EN CAMINO														
9000.05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL	M3	12.90	\$22.60	\$ 283.80	12.90					12.90	12.90	0.00	100.00	\$ 283.80
9002.00	ACARREO KMS. SUBSECUENTES AL 1o. DE MATERIALES														
	PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVA-														
	CION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO														
9002.05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL	M3/KM	38.70	\$7.78	\$ 301.47	38.70					38.70	38.70	0.00	100.00	\$ 301.47
S / C	PIEZAS PARA TOMA DE 1/2"Ø														
	ABRAZADERA P.V.C. DE 4" CON SALIDA A 1/2"	PZA	17	\$72.26	\$ 1,228.76	17.00					17.00	17.00	0.00	100.00	\$ 1,228.76
	CONECTOR DE BRONCE MACHO DE 1/2"	PZA	17.00	\$86.62	\$ 863.94	17.00					17.00	17.00	0.00	100.00	\$ 863.94
	TUBERIA KITEC DE 1/2"	MTO	86	\$12.68	\$ 1,081.88	86.00					86.00	86.00	0.00	100.00	\$ 1,081.88
	TUBO GALV. DE 1/2" X 30 M	PZA	17.00	\$29.16	\$ 496.06	17.00					17.00	17.00	0.00	100.00	\$ 496.06
	TUBO GALV. DE 1/2" X 30 M	PZA	17	\$29.16	\$ 496.06	17.00					17.00	17.00	0.00	100.00	\$ 496.06
	CODDO GALV. DE 90° X 1/2"	PZA	68.00	\$10.89	\$ 740.52	68.00					68.00	68.00	0.00	100.00	\$ 740.52

	VALVULA CANDADO MACHO DE 1/2"	PZA	17	552.25	\$	76	17.00					17.00	17.00	0.00	100.0	1,398.76
	NIPLA GALV. DE 1/2" X 0.10 M	PZA	17.00	55.63	\$	56	17.00					17.00	17.00	0.00	100.	164.56
	MEDIDOR DE FLUJO DE 1/2"(15 MM.) DE DIAM. CUERPO SINTETICO TIPO DE VELOCIDAD CHORRO MULTIPLE TRANS-															
	MICION MAGNETICA, CON VISOR TRANSPARENTE DE POLI-															
	CARBONATO ANTI-IMPACTOS Y ANTI-EMPAÑANTES, CON															
	LONGITUD SIN CONEXIONES DE (100 MM.) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, NOM-012-SCFI-1994, "MARCA CICASA"	PZA	17.00	669.42	\$	11,380.14	17.00					17.00	17.00	0.00	100.00	\$ 11,380.14

SUBTOTAL \$ 163,921.48
IVA 26227.44
TOTAL \$ 190,148.91

PRESIDENTE:

 LIC. GERARDO GARCIA CASTILLO

GERENTE:

 ING. MARIO E. ZAMUDIO MIECHIELSEN

SUBGERENTE DE AREA TECNICA:

 ING. JOSÉ ABEL DE LUNA ROMO

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO MONCLOVA Y FRONTERA
Ingeniería y Proyectos

REPOSICIÓN DE SUBCOLECTOR Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN
DESCRIPCION: CALLE DEL RIO ENTRE BOULEVARD SAN JOSE Y ROSARIO

FONDO DEL RECURSO: PRODDER

UBICACIÓN: COL. SAN MIGUEL

CONTRATISTA: IMCO S.A. DE C.V.

LOCALIDAD: MONCLOVA, COAH.

SUPERVISOR: JAIME A. MANCHA CAMPOS

MONTO DE CONTRATO: \$349,968.69

No. DE OBRA: 13-20-043

ADJUDICACION DIRECTA

TIPO DE CONTRATACION:

No.	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIONES PAGADAS						VOLUMEN ACUMULADO	VOLUMEN PRESUPUESTADO	DIFERENCIA	% DE AVANCE	MONTO	
							No. 01	No. 02	No. 03	No. 04	No. 05	EXEC.						
		PAGO POR SUPERVISION E INTERCONEXION A RED EXISTENTE DEL SISTEMA (PERFORACION A POZO DE VISITA, EXCLUYE EXCAVACION Y RELLENOS)	LOTE	1.00	\$10,966.72	\$ 10,966.72	1.00							1.00	1.00	0.00	100.00	\$ 10,966.72
		PERMISO DE RUPTURA DE PAVIMENTO ANTE LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE	M.L	122.80	\$242.46	\$ 29,774.09	122.80							122.80	122.80	0.00	100.00	\$ 29,774.09
		RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO	M3	16.99	\$185.85	\$ 3,152.49	16.99							16.98	16.99	-0.01	99.94	\$ 3,150.64
		TRAZO Y CORTE CICORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO	M.L	251.70	\$15.01	\$ 3,778.02	251.70							251.70	251.70	0.00	100.00	\$ 3,778.02
		CONSTRUCCION DE BASE DE GRAVA GRANULADA DE 1 1/2" A FINOS	M3	45.27	\$255.74	\$ 11,632.89	45.27							45.27	45.31	-0.04	99.91	\$ 11,622.62
		PAVIMENTO ASFALTICO CICARPETA DE 7.5CM. DE ESPESOR	M2	226.34	\$269.00	\$ 60,710.04	226.34							226.34	226.53	-0.19	99.92	\$ 60,659.12
		LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO	M2	226.34	\$10.10	\$ 2,287.95	226.34							226.34	226.53	-0.19	99.92	\$ 2,286.03
		NIVELACION	M2	226.34	\$9.15	\$ 2,072.75	226.34							226.34	226.53	-0.19	99.92	\$ 2,071.01
		EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD	M3	744.16	\$34.99	\$ 26,038.16	413.37							413.37	744.16	-330.79	55.55	\$ 14,463.82
		EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN AGUA EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD	M3	49.12	\$34.99	\$ 1,718.71	49.12							49.12	49.12	0.00	100.00	\$ 1,718.71
		PLANTILLA CON MATERIAL DE GRAVA DE 1/2", CANTO RODADO, INCLUYE SUMINISTRO Y ACARREO HASTA LA OBRA PARA SU INSTALACION	M3	9.82	\$375.37	\$ 3,686.13	9.82							9.82	9.82	0.00	100.00	\$ 3,686.13
		RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	379.82	\$102.99	\$ 39,117.65	265.62							265.62	379.82	-114.20	69.93	\$ 27,356.20
		MATERIAL DE GRAVA DE 1/2", CANTO RODADO, INCLUYE SUMINISTRO Y ACARREO HASTA LA OBRA PARA SU INSTALACION	M3	60.36	\$277.46	\$ 13,972.89	50.27							50.27	60.36	-0.09	99.82	\$ 13,947.91
		INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. ALC. CON COPLEROS 315 MM DE DIAMETRO	M	122.80	\$25.13	\$ 3,208.76	122.80							122.80	122.80	0.00	100.00	\$ 3,208.76
		PRUEBA DE HERMETICIDAD DE TUBERIA P.V.C. ALC. 315 MM DE DIAMETRO	M	122.80	\$13.23	\$ 1,624.64	122.80							122.80	122.80	0.00	100.00	\$ 1,624.64
		POZO DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA 3.75 M DE PROFUNDIDAD	POZO	1.00	\$12,736.15	\$ 12,736.15	1.00							1.00	1.00	0.00	100.00	\$ 12,736.15
		BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE FIERRO FUNDIDO, INSTALACION LIGERO C/TAPA CIEGA (W=106 KG.)	PZA	1.00	\$680.03	\$ 680.03	1.00							1.00	1.00	0.00	100.00	\$ 680.03
		ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO ZONA URBANA TRANSITO NORMAL	M3	494.88	\$9.02	\$ 4,463.82	494.88							494.88	494.88	0.00	100.00	\$ 4,463.82

TOTAL

\$

61.69

320,856.10

PRESIDENTE:

LIC. GERARDO GARCÍA CASTILLO

GERENTE:

ING. MARIO E. ZAMUDIO MIECHIELSEN

SUBGERENTE DE ÁREA TÉCNICA:

ING. JOSÉ ABEL DE LUNA ROMO

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO MONCLOVA Y FRONTERA
 Agua y Proyectos

DESCRIPCION: REHABILITACION DE BAÑO SUR Y AREA PARA ARCHIVO GENERAL, UBICADO EN INSTALACIONES DE TANQUE ERMITA

UBICACION: ZONA CENTRO

LOCALIDAD: MONCLOVA, COAH.

MONTO DE CONTRATO: \$97,257.16

FONDO DEL RECURSO: PROPIOS

CONSTRUCTORA, ARRENDADORA Y
 COMERCIALIZADORA WILLIAMSON S.A. E
 C.V.


SUPERVISOR: ING. VICTOR SIFUENTES MARTINEZ

No. DE OBRA: 13-10-103

ADJUDICACION DIRECTA

TIPO DE CONTRATACION:

No.	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIONES PAGADAS						VOLUMEN ACUMULADO	VOLUMEN PRESUPUESTADO	DIFERENCIA	% DE AVANCE	MONTO	
							No. 01	No. 02	No. 03	No. 04	No. 05	EXEC.						
		Limpieza, trazo y nivelacion del terreno Incl. Acarreo del material no util fuera de la obra, Asi como deshierbe.	M2	70.60	\$19.48	\$ 1,375.29							70.60	70.60	0.00	100.00	\$ 1,375.29	
		Desmontaje de Inodoro en mal estado en area de sanitario, inc. Acarreo furera de la obra.	PZA	1.00	\$272.64	\$ 272.64							1.00	1.00	0.00	100.00	\$ 272.64	
		Desmontaje de lavabo en acceso principal de sanitario incluye acarreo fuera de la obra.	PZA	1.00	\$272.64	\$ 272.64							1.00	1.00	0.00	100.00	\$ 272.64	
		Desmontaje de gabinetes existentes incluye equipo y herramienta necesarios y acarreo fuera de Obra.	PZA	3.00	\$3,097.72	\$ 9,293.16							3.00	3.00	0.00	100.00	\$ 9,293.16	
		Suministro e instalacion de tubo de cobre hidraulico de 1/2" diam., para linea de agua en lavabo, sanitario y tinaco, Incl. kit de piezas para instalar al tinaco, valvulas de paso codos, Tes, equipo y herramienta, Trazo, excavacion, cama de arena, tendido, conexiones, relleno compactado y pruebas.	M.L	20.00	\$170.03	\$ 3,400.60							5.00	20.00	-15.00	25.00	\$ 850.15	
		Demolicion de firme concreto, Incluye acarrees de material producto de la demolicion furera de las instalaciones de tanque Ermita.	M3	2.00	\$560.38	\$ 1,136.76							1.61	2.00	-0.39	80.50	\$ 915.09	
		Suministro e Instalacion de Lavabo ovalin c/pedestal Incl. llave, kit de piezas para instalacion y lo necesario para su correcto funcionamiento.	PZA	1.00	\$1,378.66	\$ 1,378.66							1.00	1.00	0.00	100.00	\$ 1,378.66	
		Suministro e Instalacion de sanitario Incl. kit de piezas necesarias para su buen funcionamiento y pruebas despues de instalado.	PZA	1.00	\$1,335.73	\$ 1,335.73							1.00	1.00	0.00	100.00	\$ 1,335.73	
		Suministro e instalacion de regadera, incluye cespol y lo necesario para su buen funcionamiento.	PZA	1.00	\$373.45	\$ 373.45							1.00	1.00	0.00	100.00	\$ 373.45	
		Suministro e instalacion de tinaco de 850 Lts. incluye piezas necesarias para su correcta instalacion, asi como tuberia de p.v.c. hasta conexi6n.	PZA	1.00	\$1,999.43	\$ 1,999.43							1.00	1.00	0.00	100.00	\$ 1,999.43	
		Desmontaje de ventanales existentes en area de almacen archivo, incluye acarreo fuera de obra y limpieza	M2	65.00	\$45.44	\$ 2,499.20							43.54	55.00	-11.46	79.16	\$ 1,978.46	
		Suministro e instalacion de yeso en interior de almacen-archivo incluye preparacion y limpieza	M2	140.00	\$85.54	\$ 11,975.60							140.00	140.00	0.00	100.00	\$ 11,975.60	
		Suministro y mano de obra para la construccion de muro de blok de 6" incluye preparacion, trazo, limpieza, material y mano de obra.	M2	60	\$160.34	\$ 9,317.00							35.65	50.00	-14.35	71.30	\$ 6,643.02	
		Suministro e instalacion de pintura mca. Berel a dos manos en exterior de almacen e interior de baño	M2	150.00	\$44.87	\$ 6,730.50							150.00	150.00	0.00	100.00	\$ 6,730.50	
		Suministro e instalacion de vitropiso en area de almacen, incluye retiro de piso existente, emboquillado zoclo y limpieza.	M2	43.00	\$202.88	\$ 8,723.84							43.00	43.00	0.00	100.00	\$ 8,723.84	
		Aplanado con mortero cemento-arena 1:5 de 1.5 cm. de espesor	M2	60.00	\$84.10	\$ 5,046.00							60.00	60.00	0.00	100.00	\$ 5,046.00	
		Suministro e Instalacion de Puerta con marco de herreria para acceso en baño incluye chapa con llaves y preparacion para su instalacion.	PZA	1.00	\$2,234.17	\$ 2,234.17							1.00	1.00	0.00	100.00	\$ 2,234.17	
		Rehabilitacion de puertas existentes de acceso a archivo incluye pintura esmalte con proteccion anticorrosiva, chapa con llaves y lo necesario para su buen funcionamiento.	PZA	2.00	\$758.74	\$ 1,517.48							2.00	2.00	0.00	100.00	\$ 1,517.48	
		Acabado de azoteas, Con todos los materiales y mano de obra.... IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS A BASE DE "SELLADOR E IMPRIMADOR, 2 CAPAS REVEST IMPERMEABLE C/MEMBRANA DE REF INTERMEDIO Y ACABADO ABARANTE MPA THERMOTEX ENDO	M2	100.00	\$71.39	\$ 7,198.00							70.31	100.00	-29.69	70.31	\$ 5,060.91	
		Suministro e instalacion de apagador sencillo y contacto monofasico duplex puesta a tierra cableado con cable THW-L5/THW-L5600Vcalibre 12 hasta alimentacion Incl. tapa hubbell, o similar accesorios y mat. necesarios para su correcta ejec.(caja octagonal, cable, cinta aislante etc..)	PZA	1.00	\$984.84	\$ 984.84							1.00	1.00	0.00	100.00	\$ 984.84	
		Suministro e instalacion de salida de cielo Incl. Suministros de materiales(socket, caja octagonal, foco de 100 watts, cable, cinta aislante etc..), colocacion y conexi6n de cable cal. 12, instalado hasta alimentacion y en cajas octogonales.	PZA	1.00	\$1,195.13	\$ 1,195.13							1.00	1.00	0.00	100.00	\$ 1,195.13	
		Reparacion de registro albañal incluye lo necesario para su buen funcionamiento como desaholve y limpieza.	PZA	1.00	\$545.30	\$ 545.30							1.00	1.00	0.00	100.00	\$ 545.30	
		Suministro e instalacion de zoclo igual al piso, incluye retiro del existente.	M.L	30.00	\$105.96	\$ 3,119.40							30.00	30.00	0.00	100.00	\$ 3,119.40	
		Suministro e Instalacion de tapa para registro a base de concreto armado de 90 x 90 cms	PZA	2.00	\$958.79	\$ 1,917.56							2.00	2.00	0.00	100.00	\$ 1,917.56	
						SUBTOTAL	\$	83,842.38									\$	75,738.46
						IVA		13414.78									\$	12,118.15
						TOTAL	\$	97,257.16									\$	87,856.60



PRESIDENTE:
LIC. GERARDO GARCÍA CASTILLO



GERENTE:
ING. MARIO E. ZAMUDIO MIECHIELSEN



SUBGERENTE DE AREA TECNICA:
ING. JOSÉ ABEL DE LUNA ROMO

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO MONCLOVA Y FRONTERA
Ingeniería y Proyectos

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CIMENTACION E INSTALACION DE COLUMNAS PARA ALMACEN DE SIMAS

FONDO DEL RECURSO: PROPIOS

UBICACION: COL. OBRERA SUR

CONTRATISTA: ERVEY ALVAREZ HUERTA

LOCALIDAD: MONCLOVA, COAH.

SUPERVISOR: ING. VICTOR SIFUENTES MARTINEZ

MONTO DE CONTRATO: \$1,425,376.12

No. DE OBRA: 13-10-106

TIPO DE CONTRATACION: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIONES PAGADAS						VOLUMEN ACUMULADO	VOLUMEN PRESUPUESTADO	DIFERENCIA	% DE AVANCE	MONTO
							No. 01	No. 02	No. 03	No. 04	No. 05	EXEC.					
		Limpieza, trazo y nivelación del terreno Incl. Acarreo del material no útil fuera de la obra, Así como deshierbe.	M2	475.00	59.34	\$ 4,436.50		474.36					474.36	475.00	-0.64	99.87	\$ 4,430.52
		Excavación en roca para desplante de estructura de 2.0 a 4.0 mtrs.	M3	177.00	\$180.04	\$ 31,667.08		177.00	2.67				179.67	177.00	2.67	101.51	\$ 32,347.79
		Suministro e instalación de muro de contención de block de 6" juntas con mortero cemento arena.	M2	141.00	\$275.49	\$ 38,844.09		135.27					135.27	141.00	-5.73	95.94	\$ 37,265.53
		Aplanado con mortero cemento-arena 1:3 de 0.75 cm. de espesor. En muros y pedestales incluye material, mano de obra, equipo y herramienta acabado fino.	M2	131.00	\$130.12	\$ 17,047.03		131.00	55.84				186.84	131.00	55.84	142.63	\$ 24,313.49
		Suministro e Instalación de concreto ciclopeo en cimentaciones con proporción 60% concreto y 40% piedra bola.	M3	52.60	\$1,217.33	\$ 69,291.56		52.60	4.32				56.92	52.60	4.32	108.21	\$ 74,982.42
		Suministro y colocación de acero de refuerzo, en zapatas, piso, dallas y castillos Incluye: descarga, acarreo, habilitado, cortes, armado, colocación, traslapes, dobles, silletes, ganchos, desperdicios, alambre recoicido.	KG	3400.00	\$23.78	\$ 223,532.00		9197.43					9,197.43	9400.00	-202.57	97.85	\$ 218,714.89
		Suministro e instalación de concreto fc=250 kg/cm ² en plantilla, zapatas, piso, dallas y castillos incluye: vaciado, colado, vibrado, curado, limpieza, retiro del sobrante, herramienta y mano de obra.	M3	130	\$2,343.72	\$ 304,683.60		124.96					124.96	130.00	-5.04	96.12	\$ 292,871.25
		Suministro e Instalación de junta de expansión con espesor de 1/2" y 13 cm de peralte y aplicación de sellador aerofest de fester o similar 2 cms. de altura.	M.L	115.00	\$65.76	\$ 7,562.40		22.94					22.94	115.00	-92.06	19.95	\$ 1,508.53
		Relleno compactado al 95% prueba proctor con material de banco.	M3	650.00	\$120.16	\$ 78,097.50		602.90					602.90	650.00	-47.10	92.75	\$ 72,438.44
		Anclas de acero SAE 1020 con mangas, tuerca y roldana, incluye el suministro, maquinado e instalación con el equipo topográfico adecuado para su correcta localización, protección de los huecos de las mangas con tela y retiro de esta antes de vaciar la lechada.	PZAS	84.00	\$312.14	\$ 26,219.76		84.00		12.00			96.00	84.00	12.00	114.29	\$ 29,965.44
		Suministro, Fabricación e Instalación de acero ASTM A-36 que incluye todos los materiales de consumo, tales como soldadura, oxígeno, acetileno, etc., los preparativos de maniobras, andamios así como las grúas, herramientas y equipo necesario para la ejecución de estos trabajos, soldadura según AWS última edición, incluye grout para instalación en pedestal.	KG	1990.00	\$42.51	\$ 80,769.00		1,493.46					1,493.46	1900.00	-406.54	78.60	\$ 63,486.98
		Suministro, habilitación, colocación y retiro de cimbra de madera para dar acabado común, incluye el desperdicio de la misma, clavos, alambre recoicido, etc.	M2	266.00	\$137.92	\$ 34,480.00		205.09					205.09	250.00	-44.91	82.04	\$ 28,286.01
		Fabricación, montaje, alineación y nivelación de estructura metálica en acero ASTM A-36 que incluye todos los materiales de consumo, tales como soldadura, oxígeno, acetileno, etc., los preparativos de maniobras, andamios así como las grúas, herramientas y equipo necesario para la ejecución de estos trabajos, soldadura según AWS última edición.	KG	12,000.00	\$24.52	\$ 294,240.00		11,259.28					11,259.28	12000.00	-740.72	93.83	\$ 276,077.55
		Suministro e instalación de Angulo de 1/4" x 2" x 2" con Tornillos con tuerca hexagonal y arandela de presión plana y Para Columnas y trabes de almacén.	KG	109.60	\$43.76	\$ 4,976.00		100.00		608.39			708.39	100.00	608.39	708.39	\$ 35,249.49
		Suministro y aplicación de protección anticorrosiva a estructura incluye primario, equipo y herramienta.	M2	366.00	\$42.42	\$ 12,726.00		300.00		154.09			454.09	300.00	154.09	151.36	\$ 19,262.50
		Suministro e instalación de red de tierras con cable desnudo 2/0, 6 cilindros de 1.2 de longitud.	LOTE	1.00	\$7,850.00	\$ 7,850.00				1.00			1.00	1.00	0.00	100.00	\$ 7,850.00
		Suministro e instalación de 6 salidas sanitarias a base de pvc en 4" y 2" (2 wc, 1 lavabo, 1 migtorio, 1 resumideros, 1 ventanilla) y 3 salidas hidráulicas a base de tubería plus verde de 1/2" (1 lavabo, 1 migtorio y 2 wc)	LOTE	1.00	\$5,800.00	\$ 5,800.00				1.00			1.00	1.00	0.00	100.00	\$ 5,800.00

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO MONCLOVA Y FRONTERA
Ingeniería y Proyectos

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PORTON PARA ACCESO A INSTALACIONES DE SIMAS

UBICACION: COL. OBRERA SUR

LOCALIDAD: MONCLOVA, COAH.

MONTO DE CONTRATO: \$40,454.23

FONDO DEL RECURSO: PROPIOS

CONSTRUCTORA CUENCA DE BURGOS
CONTRATISTA: S.A. DE C.V.

SUPERVISOR: ING. VICTOR SIFUENTES MARTINEZ

No. DE OBRA: 13-10-108

ADJUDICACION DIRECTA

TIPO DE CONTRATACION: _____

No.	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIONES PAGADAS						VOLUMEN ACUMULADO	VOLUMEN PRESUPUESTADO	DIFERENCIA	% DE AVANCE	MONTO
							No. 01	No. 02	No. 03	No. 04	No. 05	EXEC.					
		LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO	M2	12.00	\$19.38	\$ 232.56	12.00						12.00	12.00	0.00	100.00	\$ 232.56
		CONSTRUCCION DE PORTON A BASE DE PLACA 1/8" DE ACERO A-36 Y PERFIL TUBULAR DE 3" x 1 1/2" INCLUYE RUEDAS DE ALTA RESISTENCIA Y ACCESORIOS DE INSTALACION.	KG	960.00	\$30.00	\$ 28,800.00	960.00						960.00	960.00	0.00	100.00	\$ 28,800.00
		EXCAVACION EN ROCA FUA PARA ZANJA EN SECO ZONA B HASTA 2 MTS	M3	1.00	\$519.48	\$ 519.48	1.00						1.00	1.00	0.00	100.00	\$ 519.48
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO FC=250 KG/CM ³	M3	1.50	\$1,299.13	\$ 1,948.70	1.50						1.50	1.50	0.00	100.00	\$ 1,948.70
		SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEL PARA PORTON A BASE ANGULO DE 1" x 1" x 1/4" A 2.22 Kg/m ³ . INCLUYE ANCLAJE	KG	40.00	\$24.32	\$ 972.80	40.00						40.00	40.00	0.00	100.00	\$ 972.80
		SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA ESMALTE EN HERRERIA INCLUYE PROTECCION ANTICORROSIVA	M2	40.00	\$60.02	\$ 2,400.80	40.00						40.00	40.00	0.00	100.00	\$ 2,400.80
SUBTOTAL						\$ 34,874.34											\$ 34,874.34
IVA						\$ 579.89											\$ 579.89
TOTAL						\$ 40,454.23											\$ 40,454.23

PRESIDENTE:

LIC. GERARDO GARCIA CASTILLO


GERENTE:

ING. MARIO E. ZAMUDIO MIECHIELSEN

SUBGERENTE DE AREA TECNICA:

ING. JOSÉ ABEL DE LUNA ROMO

SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJA EN BARRA DE LABORATORIO, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	1.00	\$1,645.52	\$ 1,645.52	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	\$ 1,645.52
SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE 1100 LTRS, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. TUBO DE PVC, CODOS, TEES, COPLÉS, PEGAMENTO Y CONEXIONES AL BAÑO, EQUIPO DE LABORATORIO Y TARJA	PZA	2.00	\$2,197.20	\$ 4,394.40	2.00	2.00	2.00	0.00	100.00	\$ 4,394.40
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INCLUYE LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y RETIRAR EL EXISTENTE	PZA	1.00	\$1,255.61	\$ 1,255.61	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	\$ 1,255.61
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO QUE INCLUYE DESMONTAJE DE ACTUALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00	\$1,579.84	\$ 1,579.84	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	\$ 1,579.84
CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO	PZA	1.00	\$1,693.78	\$ 1,693.78	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	\$ 1,693.78
LIMPIEZA Y RASPADO EN MUROS PARA RECIBIR PINTURA NUEVA	M2	100.00	\$18.10	\$ 1,810.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	\$ 1,810.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE VITROMURO EN BAÑO INCLUYE PICOTEADO EN MURO EXISTENTE LIMPIEZA, PEGAMENTO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	14.00	\$287.84	\$ 4,029.76	5.77	5.77	14.00	-8.23	41.21	\$ 1,660.84
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA MULTIPANEL CON MARCO Y CHAPA CO LLAVES, INCLUYE DESMONTAR ACTUAL EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	1.00	\$1,662.34	\$ 1,662.34	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	\$ 1,662.34
SUMINISTRO E INSTALACION DE REGADERA INCLUYE LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION COMO TUBO, LLAVES, ACCESORIOS Y CESPOL.	LOTE	1.00	\$806.87	\$ 806.87	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	\$ 806.87
SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PROTECCION PARA CONDENSADORA DE CLIMA A BASE DE CUADRADO DE 1/2"	PZA	1.00	\$1,773.26	\$ 1,773.26	0.00	1.00	1.00	-1.00	0.00	\$ -
SUMINISTRO DE CANDADO DE SEGURIDAD PARA PROTECCION DE PUERTA PRINCIPAL	PZA	2.00	\$570.84	\$ 1,141.68	2.00	2.00	2.00	0.00	100.00	\$ 1,141.68
SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA DE 8 VENTANAS CON PASTILLA PARA ALUMBRADO EN CASETA Y EN LABORATORIO Y EQUIPOS DEL MISMO.	PZA	2.00	\$1,839.60	\$ 3,679.12	2.00	2.00	2.00	0.00	100.00	\$ 3,679.12
ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO....	M3	13.00	\$12.54	\$ 163.02	13.00	13.00	13.00	0.00	100.00	\$ 163.02
ZONA URBANA TRANSITO NORMAL										
ACARREO KMS. SUBSECUENTES AL 1o. DE MATERIALES PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO....	M3/KM	39.00	\$16.72	\$ 652.08	39.00	39.00	39.00	0.00	100.00	\$ 652.08
ZONA URBANA TRANSITO NORMAL										
SUBTOTAL IVA				\$ 237,490.63						\$ 237,427.26
TOTAL				\$ 275,489.13						\$ 37,988.36
										\$ 275,415.62


 PRESIDENTE
 LIC. GERARDO GARCÍA-CASTILLO

GERENTE:

 ING. MARIO E. ZAMUDIO MIECHIELSEN

SUBGERENTE DE AREA TECNICA:

 ING. JOSÉ ABEL DE LUNA ROMO

	EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO																		
	EN CAMINO...																		
	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL	M3	66.24	319.74	\$ 2097.58	66.24				66.24	66.24	0.00	100.00	\$	1,307.58				
	ACARREO KMS. SUBSECUENTES AL 1o. DE MATERIALES																		
	PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO...																		
	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL	M3KM	198.72	310.95	\$ 2,096.50	198.72				198.72	198.72	0.00	100.00	\$	2,096.50				
	SUMINISTRO DE BROCALES DE FIERRO FUNDIDO PARA POZO DE VISITA.....																		
	LIGERO CON TAPA CIEGA (W#110 KG)	PZA	1.00	1,780.61	\$ 1,780.61	1.00				1.00	1.00	0.00	100.00	\$	1,780.61				
	SUMINISTRO DE TUBERIA P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE-20 L.A.B. FABRICA, SEGUN PRECIOS DE LISTA...																		
	DE 200MM(8") DE DIAMETRO	M.L	63.00	176.97	\$ 11,060.91	63.00				63.00	63.00	0.00	100.00	\$	11,060.91				
	MANGA DE EMPOTRAMIENTO HERMETICO DE 200 MM(8") DE DIAMETRO	PZA	2.00	267.95	\$ 535.98	2.00				2.00	2.00	0.00	100.00	\$	535.98				
	RUPTURA Y DEMOLICION DE.....																		
	PAVIMENTO ASFALTICO	M3	0.33	112.65	\$ 37.18	0.33				0.33	0.33	0.00	100.00	\$	37.18				
	TRAZO Y CORTE CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO	M.L	12.60	14.35	\$ 180.81	12.60				12.60	12.60	0.00	100.00	\$	180.81				
	CONSTRUCCION DE.....																		
	BASE DE GRAVA GRANULADA DE 1 1/2" A FINOS	M3	4.41	232.28	\$ 1,024.27	4.41				4.41	4.41	0.00	100.00	\$	1,024.27				
	PAVIMENTO ASFALTICO CARPETA DE 7.5CM. DE ESPESOR	M2	4.41	239.15	\$ 1,054.65	4.41				4.41	4.41	0.00	100.00	\$	1,054.65				
	EXCAVACION EN ROCA FIJA, PIZANJAS, EN SECO, EN ZONA B.....																		
	HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	0.44	187.11	\$ 82.33	0.44				0.44	0.44	0.00	100.00	\$	82.33				
	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO.....																		
	EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD	M3	6.39	596.30	\$ 580.85	6.39				6.39	6.39	0.00	100.00	\$	580.85				
	DESALDOVE CON EQUIPO MENOR EN ZANJA DE DRENAJE	DIA	1.00	1,235.69	\$ 1,235.69	1.00				1.00	1.00	0.00	100.00	\$	1,235.69				
	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS... CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	0.44	221.29	\$ 98.25	0.44				0.44	0.44	0.00	100.00	\$	98.25				
	RELLENO EN ZANJAS... COMPACTADO AL 90% PROCTOR. CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	5.62	274.84	\$ 421.16	5.62				5.62	5.62	0.00	100.00	\$	421.16				
	INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. ALC. CON COPLE...																		
	160 MM. DE DIAMETRO	M	6.30	224.41	\$ 153.78	6.30				6.30	6.30	0.00	100.00	\$	153.78				
	PRUEBA DE HERMETICIDAD DE TUBERIA P.V.C. ALC. ... 160 MM. DE DIAMETRO	M	6.30	155.63	\$ 98.47	6.30				6.30	6.30	0.00	100.00	\$	98.47				
	CONEXION DOMICILIARIA (SILLETA Y CODO, AMBOS DE P.V.C. ALCANTARILLADO) 150 MM. DE DIAMETRO A TUBO DE P.V.C.	JGO	1.00	387.96	\$ 387.96	1.00				1.00	1.00	0.00	100.00	\$	387.96				
	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS. ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...																		
	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL	M3	6.39	133.59	\$ 86.84	6.39				6.39	6.39	0.00	100.00	\$	86.84				
	ACARREO KMS. SUBSECUENTES AL 1o. DE MATERIALES PETREOS ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO...																		
	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL	M3KM	19.17	13.59	\$ 260.52	19.17				19.17	19.17	0.00	100.00	\$	260.52				
	SUMINISTRO DE TUBERIA P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE-20 L.A.B. FABRICA, SEGUN PRECIOS DE LISTA...																		
	DE 160 MM. DE DIAMETRO	M	6.30	124.19	\$ 782.40	6.30				6.30	6.30	0.00	100.00	\$	782.40				
	SUMINISTRO DE PIEZAS PARA DESCARGA (SILLETA CON DESVIACION A 45° DE 20 X 16 CM. Y CODO DE 45° X 16 CM. AMBOS DE PVC ALCANTARILLADO)	JGO	1.00	327.54	\$ 327.54	1.00				1.00	1.00	0.00	100.00	\$	327.54				

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO MONCLOVA Y FRONTERA
Plomería y Proyectos

DESCRIPCION: REPOSICION DE ATARJEA EN CALLE JUAREZ ENTRE VENECIA Y NIÑOS HEROES

FONDO DEL RECURSO: PRODDER

UBICACIÓN: ZONA CENTRO

CONTRATISTA: MATERIALES Y FLETES MACO S.A. DE C.V.

LOCALIDAD: MONCLOVA, COAH.

SUPERVISOR: JAIME A. MANCHA CAMPOS

MONTO DE CONTRATO: \$177,829.94

No. DE OBRA: 13-20-048

ADJUDICACION DIRECTA

TIPO DE CONTRATACION: _____

No.	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CONTRATADO						VOLUMEN ACUMULADO	VOLUMEN PRESUPUESTADO	DIFERENCIA	% DE AVANCE	MONTO
							ESTIMACIONES PAGADAS										
							No. 01	No. 02	No. 03	No. 04	No. 05	EXEC.					
		PAGO POR SUPERVISION E INTERCONEXION A RED EXISTENTE DEL SISTEMA (PERFORACION A POZO DE VISITA, EXCLUYE EXCAVACION Y RELLENOS)	LOTE	1.00	\$3,087.39	\$ 3,087.39	1.00						1.00	1.00	0.00	100.00	\$ 3,087.39
		PERMISO DE RUPTURA DE PAVIMENTO ANTE LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE	M.L	84.20	\$174.14	\$ 14,662.59	84.20						84.20	84.20	0.00	100.00	\$ 14,662.59
		RUPTURA Y DEMOLICION DE ... PAVIMENTO ASFALTICO	M3	4.10	\$147.72	\$ 605.65	4.10						4.10	4.10	0.00	100.00	\$ 605.65
		TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO	M.L	188.40	\$6.67	\$ 1,123.23	188.40						188.40	188.40	0.00	100.00	\$ 1,123.23
		CONSTRUCCION DE ... BASE DE GRAVA GRANULADA DE 1 1/2" A FINOS	M3	10.95	\$193.10	\$ 2,114.45	10.95						10.95	10.95	0.00	100.00	\$ 2,114.45
		PAVIMENTO ASFALTICO C/CARPETA DE 7.5CM. DE ESPESOR	M2	54.73	\$216.36	\$ 11,841.38	54.73						54.73	54.73	0.00	100.00	\$ 11,841.38
		LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO	M2	54.73	\$6.87	\$ 326.74	54.73						54.73	54.73	0.00	100.00	\$ 326.74
		NIVELACION	M2	54.73	\$13.82	\$ 756.37	54.73						54.73	54.73	0.00	100.00	\$ 756.37
		EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO ... EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD	M3	74.08	\$24.37	\$ 1,805.21	74.08						74.08	74.08	0.00	100.01	\$ 1,805.33
		EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN AGUA ... EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD	M3	32.84	\$64.67	\$ 2,120.48	32.84						32.84	0.00	32.84	#DIV/0!	\$ 2,120.48
		PLANTILLA CON MATERIAL DE GRAVA DE 1/2", CANTO RODADO, INCLUYE SUMINISTRO Y ACARREO HASTA LA OBRA PARA SU INSTALACION	M3	5.47	\$206.26	\$ 1,128.86	5.47						5.47	5.47	0.00	99.95	\$ 1,128.24
		RELLENO EN ZANJAS ... COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	63.10	\$128.59	\$ 8,101.00	63.10						63.10	63.10	0.00	100.01	\$ 8,101.41
		MATERIAL DE GRAVA DE 1/2", CANTO RODADO, INCLUYE SUMINISTRO Y ACARREO HASTA LA OBRA PARA SU INSTALACION	M3	24.75	\$183.22	\$ 4,039.70	24.75						24.75	24.75	0.00	100.00	\$ 4,039.70
		INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. ALC. CON COFLE ... 200 MM. DE DIAMETRO	M	84.20	\$9.64	\$ 811.69	84.20						84.20	84.20	0.00	100.00	\$ 811.69
		PRUEBA DE HERMETICIDAD DE TUBERIA P.V.C. ALC. ... 200 MM. DE DIAMETRO	M	84.20	\$7.68	\$ 638.24	84.20						84.20	84.20	0.00	100.00	\$ 638.24
		POZO DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA ... 2.00 M. DE PROFUNDIDAD	POZO	2.00	\$5,402.82	\$ 10,805.64	2.00						2.00	2.00	0.00	100.00	\$ 10,805.64
		BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA ... DE FIERRO FUNDIDO, INSTALACION LIGERO C/TAPA CIEGA (W=106 KG.)	PZA	2	\$698.19	\$ 1,396.38	2.00						2.00	2.00	0.00	100.00	\$ 1,396.38
		ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO ... ZONA URBANA TRANSITO NORMAL	M3	106.92	\$10.46	\$ 1,117.26	106.92						106.92	106.92	0.00	100.00	\$ 1,117.31

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO MONCLOVA Y FRONTERA
Ingeniería y Proyectos

DESCRIPCION: INTERCONEXION EN CRUCE DEL BLVD MADERO CON AVE LOS REYES

FONDO DEL RECURSO: PRODDER

UBICACION: COL. NUEVA ROSITA

CONTRATISTA: MARIA ISABEL GONZALEZ ZAMORA

LOCALIDAD: MONCLOVA, COAH.

SUPERVISOR: JAIME A. MANCHA CAMPOS

MONTO DE CONTRATO: \$84,504.33

No. DE OBRA: 13-20-052


ADJUDICACION DIRECTA


TIPO DE CONTRATACION:

No.	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIONES PAGADAS						VOLUMEN ACUMULADO	VOLUMEN PRESUPUESTADO	DIFERENCIA	% DE AVANCE	MONTO		
							No. 01	No. 02	No. 03	No. 04	No. 05	EXEC.							
		LIMPIEZA Y TRAZO DEL AREA DE TRABAJO	M2	16.00	\$12.00	\$ 120.00	10.00						10.00	10.00	0.00	100.00	\$ 120.00		
		TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE PAVIMENTO	Ml.	20.00	\$15.00	\$ 300.00	20.00						20.00	20.00	0.00	100.00	\$ 300.00		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO DE 14" DIAM. CED. 40 CON COSTURA NORMA ASTM A-53 GR.B. ACERO AL CARBON EXTREMO BICELADOS	Ml.	6.15	\$4,191.00	\$ 25,221.15	6.15						6.15	6.15	0.00	100.00	\$ 25,221.15		
		CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULA TIPO-7 MEDIDAS INT. 1.90 X 1.80 M	PZA	1.00	\$7,100.00	\$ 7,100.00	1.00						1.00	1.00	0.00	100.00	\$ 7,100.00		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS SENCILLOS DE 1.80 M CON CANAL DE 190 MM. (6")	PZA	1.00	\$2,850.00	\$ 2,850.00	1.00						1.00	1.00	0.00	100.00	\$ 2,850.00		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CMS CON PESO DE 97 KG	PZA	1.00	\$3,880.00	\$ 3,880.00	1.00						1.00	1.00	0.00	100.00	\$ 3,880.00		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45° EN ACERO AL CARBON DE 14" DIAM CED. 40	PZA	1.00	\$5,073.00	\$ 5,073.00	1.00						1.00	1.00	0.00	100.00	\$ 5,073.00		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° EN ACERO AL CARBON DE 14" DIAM CED. 40 RADIO LARGO	PZA	1.00	\$7,100.00	\$ 7,100.00	1.00						1.00	1.00	0.00	100.00	\$ 7,100.00		
		COLOCACION DE BRIDAS SLIP-ON DE 14" DIAM NOMINAL DE 190 LBS INCLUYE TORNILLOS, TUERCAS, ARANDELAS Y EMPAQUE PARA SU INSTALACION	PZA	4.00	\$1,250.00	\$ 5,000.00	4.00						4.00	4.00	0.00	100.00	\$ 5,000.00		
		COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 14" DIAM MARCA WALWORTH. MODELO W719 FDO. TIPO VASTAGO FIJO CON DADO	PZA	1.00	\$5,100.00	\$ 5,100.00	1.00						1.00	1.00	0.00	100.00	\$ 5,100.00		
		FABRICACION DE BOCA DE PESCADO CON TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 14" DIAM A 45° PARA INSERTAR EN TUBERIA MISMO DIAM. CON APLICACION	PZA	1.00	\$6,100.00	\$ 6,100.00	1.00						1.00	1.00	0.00	100.00	\$ 6,100.00		
		FABRICACION E INSTALACION DE ANILLOS DE 3/8" ESP. EN DOS PIEZAS PARA LLEGAR AL DIAM. DE 400 MM E INSTALACION DE JUNTA MECANICA DE 405 MM	PZA	1.00	\$3,200.00	\$ 3,200.00	1.00						1.00	1.00	0.00	100.00	\$ 3,200.00		
		SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EPOXICA A TRES MANOS SECADO RAPIDO. EN COLOR GRIS PARA TUBERIA ENTERRADA	M2	6.38	\$283.00	\$ 1,804.41	6.38						6.38	6.38	0.00	100.00	\$ 1,804.41		
						SUBTOTAL	\$	72,848.56									\$	72,848.56	
						IVA		11655.77										\$	11,655.77
						TOTAL	\$	84,504.33										\$	84,504.33

PRESIDENTE:

LIC. GERARDO GARCIA CASTILLO

GERENTE:

ING. MARIO E. ZAMUDIO MIECHIELSEN

SUBGERENTE DE AREA TECNICA:

ING. JOSÉ ABEL DE LUNA ROMO

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO MONCLOVA Y FRONTERA
 Agua y Proyectos

DESCRIPCION: REPOSICION DE 30"Ø EN BLVD JUAREZ JUNTO AL PUENTE DE LA ARROYO

FONDO DEL RECURSO: PRODDER

UBICACION: ZONA CENTRO

CONTRATISTA: MARIA ISABEL GONZALEZ ZAMORA

LOCALIDAD: FRONTERA, COAH.

SUPERVISOR: JAIME A. MANCHA CAMPOS

MONTO DE CONTRATO: \$109,875.51

No. DE OBRA: 13-20-053

ADJUDICACION DIRECTA

TIPO DE CONTRATACION: _____

No.	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIONES PAGADAS						VOLUMEN ACUMULADO	VOLUMEN PRESUPUESTADO	DIFERENCIA	% DE AVANCE	MONTO					
							No. 01	No. 02	No. 03	No. 04	No. 05	EXEC.										
		DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE CON EQUIPO RETRO CON MARTILLO, HERRAMIENTA Y RETIRO DEL AREA	M3	6.00	\$550.00	\$ 3,300.00	6.00						6.00	6.00	0.00	100.00	\$ 3,300.00					
		FABRICACION DE TUBERIA DE 30" DIAM. CED. 40 DE 4.62 M DE LARGO, Y ANILLO CED STD. DE ACERO AL CARBON. INCLUYE AJUSTE DE GRADOS, APLICACION DE SOLDADURA EN JUNTAS	ML	4.62	\$3,120.00	\$ 14,414.40	4.62						4.62	4.62	0.00	100.00	\$ 14,414.40					
		AJUSTE Y MONTAJE DE TUBERIA DE 30" DIAM. CED. 40 DE 4.62 M DE LARGO DE ACERO AL CARBON INCLUYE AJUSTE DE GRADOS EN PUNTAS PERFILADOS Y VICELADO EN TUBERIA EXISTENTE PREPARACION DE CUELLOS DE 3/8" ESP	ML	4.62	\$6,160.00	\$ 28,182.00	4.62						4.62	4.62	0.00	100.00	\$ 28,182.00					
		DESMONTAJE DE TUBERIA DE 30" DIAM. Y CAJA DE ACERO AL CARBON Y RETIRO DE MATERIAL AL AREA DONDE INDIQUE LA SUPERVISION	PZA	1.00	\$30,700.00	\$ 30,700.00	1.00						1.00	1.00	0.00	100.00	\$ 30,700.00					
		SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EPOXICA PARA TUBERIA ENTERRADA DE 30" DIAM	M2	14.36	\$262.00	\$ 4,063.88	14.36						14.36	14.36	0.00	100.00	\$ 4,063.88					
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICA F'c=210 KG/CM2 DE .93 DE ANCHO X 1.30 DE LARGO X 2.33 MTS. PARA ATRAQUE EN TUBERIA INCLUYE ARMADO CON VARILLA CORRUGADA DE 3/8" CIMBRA DE MADERA	M3	4.54	\$3,190.00	\$ 14,059.99	4.54						4.54	4.54	0.00	100.00	\$ 14,059.99					
						SUBTOTAL	\$	94,720.27														
						IVA		15155.24													\$	15,155.24
						TOTAL	\$	109,875.51													\$	109,875.51

PRESIDENTE:

 LIC. GERARDO GARCIA CASTILLO

GERENTE:

 ING. MARIO E. ZAMUDIO MIECHIELSEN

SUBGERENTE DE AREA TECNICA:

 ING. JOSÉ ABEL DE LUNA ROMO